

安全生产

天津老美华鞋业服饰有限责任公司“6.20”一般建筑施工物体打击事故调查报告

发布日期：2015-07-16　发布者：区应急局

天津老美华鞋业服饰有限责任公司“6.20”一般建筑施工物体打击事故调查报告

2015年6月20日15:20分,在和平区和平路178号老美华商厦施工现场，发生一起外墙皮脱落致一人死亡，一人轻伤事故。该事故致施工人员任某某一人死亡，杨某某一人轻伤，直接经济损失127万元。

6月20日16:20分，和平区安监局接区政府值班室电话通知，在和平区和平路老美华商厦施工现场，发生一起墙皮脱落致一人死亡，一人轻伤事故。接通知后，区安监局立即派员赶赴现场，对事故发生的有关情况进行了初步调查，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，成立了由区安监局牵头，区建委、区监察局、公安和平分局、区总工会组成的“老美华建筑施工物体打击事故调查组”(以下简称事故调查组)进行事故调查工作。现将有关情况报告如下：

一、事故发生的经过及救援情况。

老美华鞋业服饰有限责任公司从今年三月份开始，对该商厦内部进行拆除改造，以便进行整体装修施工。2015年6月20日上午，施工过程中由于上方外墙皮与下方不是一个整体结构，震动使上方墙皮发生脱落，造成正在作业的任某某、杨某某二人被砸。

事故发生后，现场人员立即拨打110、119、120进行救援，和平区委、区政府领导在第一时间赶到现场，组织相关部门人员赶赴现场救援。经到场的120急救人员确认，任某某已经死亡，送公安医院存放，杨某某受皮外伤，送总医院包扎治疗。

二、事故原因分析和性质认定。

（一）老美华公司将拆除作业项目安排给外来务工人员王某某负责，而王某某只从事过普通民房的拆除作业，没有大型建筑拆除经验。在外墙皮拆除作业前，没有详细了解拆除墙皮的建筑结构，更不知道制定安全可靠的拆除施工方案。因此，未制定施工方案，盲目施工作业是这起事故发生的直接原因。

（二）发生事故的施工现场只有两名作业人员施工，没有设置现场安全管理人员，拆除施工的作业人员未进行安全培训和考核，不知道拆除施工的作业风险，未能及时发现上方墙皮的松动变形，以致墙皮脱落、人员被砸。因此，作业人员未经过安全教育培训，施工现场安全管理缺失是事故发生的主要原因。

综上所述，老美华建筑施工物体打击伤亡事故是一起生产安全责任事故。

三、事故防范和整改措施

为认真吸取事故教训，防范类似事故发生，提出如下整改意见：

（一）严守法律底线，落实主体责任。

要进一步强化法律意识，认真落实企业安全生产主体责任。生产经营单位在生产作业中，要根据作业内容制定安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）加强安全培训，未经考核合格不得上岗作业。

加强对从业人员和安全管理人员的安全教育与培训工作，不断提升本质安全。要因地制宜地开展安全技术和操作技能教育培训，认真做好经常性安全教育和作业前的安全技术交底工作，从业人员未经安全考核合格，不得上岗作业。

2015年7月16日

法律声明 | 关于我们 | 网站地图 | 使用帮助

主办单位：天津市和平区人民政府办公室 中文域名：天津市和平区人民政府.政务 版权所有：天津市和平区人民政府

津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001

本网站违法和不良信息举报电话：022-23196661，举报邮箱：hpqzfb18@tj.gov.cn


政府网站
找错
党政机关
适老化
无障碍服务