富川瑶族自治县安全生产监督管理局关于华能富川风力发电邓家坝风电场调查报告

2018-08-09 15:55　来源：富川瑶族自治县安全生产监督管理局

2017年10月9日，富川瑶族自治县安全生产监督管理局（下称县安全监管局）接到一名自称“人民风采”的记者举报，称富月11日发生了一起安全事故，导致1人死亡。

接到举报后自治县安全监管局进行了初核。经初核，2017年9月14日，华能富川风力发电有限公司柳家邓家坝风电场11号风6号）发生一起物体打击事故，导致1人死亡。事故发生后，相关企业没有向安全监管部门报告，存在涉嫌瞒报事故行为。县安全（以下简称自治县人民政府）汇报了这一事故的相关情况。自治县人民政府根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国区实施<生产安全事故报告和调查处理条例>办法》（广西壮族自治区人民政府令第50号）规定，于2017年10月23日成立了华能瞒报事故调查组，事故调查组成员由自治县人民政府、监察局、发展和改革局、经贸局、安全监管局、公安局、总工会、人社局、察院参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘察、调查取证、查阅项目已经完工，施工队伍已经解散，工人已经返乡，对相关人员及现场取证困难。同时明确事故责任涉及的相关法律法规多且复杂月5日及2018年2月14日召开专题会议，讨论事故调查事宜，都因以上原因调查组成员对事故调查报告无法形成统一意见，使得事日，事故调查组向自治县人民政府申请延长调查时间。与此同时，为尽快结案，事故调查组就事故调查相关事宜于2018年5月8日

州市安全监管局无书面答复，2018年6月6日事故调查组到广西壮族自治区安全监管局法规科技处咨询，后按自治区安全监管局法
已查清了瞒报事故发生经过和原因，认定了瞒报事故性质和责任，提出了对瞒报事故相关责任单位和责任人的处理意见及责任单位
情况报告如下：

一、项目概况 华能富川风电柳家邓家坝风电场位于广西富川瑶族自治县柳家乡境内,距富川瑶族自治县城约25km，距贺州市
不规则形状，风电场内有X720公路通过,风电场对外交通较为方便。华能富川风电柳家邓家坝风电场项目动态总投资为52385万元
机容量为49.5MW,装配25台单机容量为200kW风力发电机组。

二、事故相关单位基本情况

（一）华能富川风电，项目业主，法人代表为阎树森，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册
年11月12日，营业执照统一社会信用代码为914511230836029 62F，企业住所为富川富阳镇城东开发新区。经营范围：风力发电
及销售；风力发电技术咨询、技术服务及科技研发。

（二）中国核工业第二二建设有限公司（以下简称中核二二公司），华能富川风电柳家邓家坝风电场工程施工总承包单位，与
合同》，签订时间为2014年4月，合同编号HN_C_GX/DJB_GC/CN_025。中核二二公司成立于1992年08月22日，注册资本为35
9（5-10）法定代表人郑晓军，登记机关湖北省工商行政管理局，企业住所湖北省宜昌市夷陵区望江路1号（2017年10月27日法
一社会信用代码为914200001775608 47E，注册资本50000万元）。经营范围：承担核工业建筑及其他土木工程建筑，线路、管
核工业及其他建筑工程勘察，设计及咨询；非标准设备制造，钢筋混凝土预制件和钢结构、钢木门窗加工，电缆桥架、压型板
品）、建筑材料、金属材料、橡胶制品、水暖器材、木制品销售；起重设备安装工程；室内外装饰装潢；钢网架、土石方工程；爆
安全评估、安全监理；再生资源回收及销售；非煤矿矿山采掘工程施工（不含煤及非煤矿矿产开采）；机械设备及周转工具租赁
筑、电力、土石方、钢结构、起重设备安装、爆破与拆除工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外
员；货物及技术进出口（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）。

（三）湖南友源工程监理咨询科技有限公司（以下简称湖南友源公司），华能富川风电监理单位，与华能富川风电柳家邓家
同》，合同编号为HN_C_GX/DJB_QT/JL_027。公司成立于1997年05月20日，营业执照统一社会信用代码为91430100
00万人民币，登记机关湖南省长沙市工商行政管理局高新技术产业开发分局，企业住所为长沙高新开发区麓天路2号办公楼206房
目管理服务；工程技术咨询服务。

（四）天津瑞祥建能机电设备安装工程有限公司（以下简称天津瑞祥公司），中核二二公司的分包单位，没有与中核二二公司
富川风电柳家邓家坝风电场风机吊装单位，公司成立于2015年11月3日，位于天津市津南区八里台镇八里台工业园区建设路6号A
码为91120112MA06P849XC，注册资金6000万人民币，法人代表为王斌，登记机关为天津市津南区市场和质量监督管理局。张
家坝风电场项目经理。天津瑞祥公司主营：机电设备安装；风力发电设备安装；起重设备安装；土石方工程；道路工程；水利工
程；建筑安装工程；钢结构工程；地基基础工程施工；建筑装饰装修工程设计与施工；机械设备租赁；吊装服务；装卸搬运服务；

三、事故发生经过及救援情况 2017年9月14日上午约8点多，天津瑞祥公司的工人对华能富川邓家坝风电场11号
机上的小卷扬机起吊地面上的液压站（一种工具，重量约50-60斤），吊至距离地面约60-70米时液压站从高空坠落，砸伤没有按
工人王有宏。事故发生后，现场工人电话向施工队长齐小野进行了汇报，齐小野拨打了120，并用公司车辆将王有宏送往医院。途
的救护车，经医生查看王有宏已无生命体征。9点钟送至县医院后进一步检查，确认王有宏已经死亡。

四、事故瞒报及核查情况

（一）事故瞒报过程

确认王有宏死亡后，施工队长齐小野向天津瑞祥公司华能富川风电柳家邓家坝风电场项目经理张晓飞及公司负责人王金祥进行公司项目副经理）从天津赶往富川处理善后事宜。同时施工队长齐小野通知死者家属，请他们过来一起处理善后事宜。

2017年9月15日，马增会从天津赶到富川处理事故善后事宜。9月21日，天津瑞祥公司与死者家属协商达成赔偿协议，赔偿死天津瑞祥公司联系车辆把死者王有宏的尸体拉回了山西。事故发生后，天津瑞祥公司自始至终都没有依法依规将事故情况上报安全

（二）事故核查情况

自治县安全监管局2017年10月9日下午接到事故材料举报后，向县人民政府分管领导进行了汇报，自治县安委办于2017年1部、公安局、发改局、安全监管局、经贸局等有关单位召开专门会议，商讨处理措施。随后，通过问询华能新能源股份有限公司广风电项目副经理何宝、中核二二公司华能富川风电柳家邓家坝风电场项目副经理张铭伟、天津瑞祥公司项目副经理马增会，证实了

五、事故伤亡情况和直接经济损失

（一）死者情况

王有宏，男，汉族，天津瑞祥公司工人，31岁，已婚，身份证号码为14xx2198605xxxx18，家住山西省天镇县贾家屯乡左家断：头部及鼻腔流血，瞳孔散大固定，对光反射消失，主动脉脉搏消失，心率消失，ECT呈直线。

（二）直接经济损失

事故直接经济损失：约100万元人民币。

事故发生原因及事故性质

事故调查组对华能富川风电柳家邓家坝风电场2017年“9.14”瞒报物体打击事故进行了调查，通过查阅资料、调查取证因：

（一）直接原因

卷扬机起吊液压站过程中，捆绑液压站的绳子松动，导致液压站坠落砸伤地面上严重违反操作规程的工人王有宏，是事故发生

（二）间接原因

施工现场，天津瑞祥公司柳家邓家坝风电场没有项目负责人或者安全员在场管理，施工现场管理不善，是导致该事故发生的主

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，华能富川风电柳家邓家坝风电场2017年“9.14”物体打击事故是由于作业人员违规操作，现场作业导致的一起生产安全责任事故。事故发生后，天津瑞祥公司没有依法依规将事故情况向安全监管部门和有关部门报告，是一起企业

七、对事故瞒报单位及事故责任人的处理建议

（一）对瞒报事故单位的处理建议

1.天津瑞祥公司不按规定向属地政府有关部门报告事故，对瞒报事故负有主要责任，违反了《生产安全事故罚款处罚规定》《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》(试行）第十四条第二款之规定，建行政处罚。

2.华能富川风电作为业主，对华能富川风电邓家坝风电场2017年“9.14”物体打击事故瞒报负有督促不力的责任，建议华能广西分公司作出书面深刻检讨。

3.中核二二公司，作为总承包单位，没有与天津瑞祥公司签订施工合同，没有协调好分包单位做好现场安全管理及事故报告工17年“9.14”物体打击事故瞒报负有监管不到位的责任，建议中核二二公司向中国核工业建设集团公司作出书面深刻检讨。

（二）对事故责任人员处理建议

1.王有宏，安全意识淡薄，严重违反操作规程，对本次事故的发生负有主要责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不追究其责任

2.张晓飞，天津瑞祥公司华能富川风电邓家坝风电场项目经理，对事故瞒报负有直接领导责任。建议由安全监管部门依据相罚。

八、整改措施

（一）华能富川风电

1.要认真吸取教训，总结经验，举一反三，进一步完善安全管理制度，落实安全生产责任，严格把好各类作业人员特别是特种强施工现场安全监督检查，确保施工全过程的安全管理，防止类似事故的发生。

2.立即召开全体施工人员的事故警示会，扎实开展职工安全“三级”教育，特别是加强对新进场工人的上岗前安全教育培训工

（二）中核二二公司华能广西风电项目部

1.加强和完善施工过程中与分包单位的安全生产统一协调管理工作，组织施工现场安全隐患大排查，落实整改措施，认真消除

2.加强高空作业现场管理，严禁工人违章作业，严防高空坠落和坠物打击等事故的发生。

（三）天津瑞祥公司

1.要严格执行《生产安全事故报告和调查处理条例》，提高对瞒报事故违法行为的认识，认真落实生产安全事故责任追究。

2.加强对施工机械设备的安全管理，严格执行施工作业现场的安全检查制度，严格遵守各项施工作业操作规程，杜绝各种违规

3.加强职工的安全教育培训，严格按照操作规程操作。

4.项目负责人和安全员切实履行《中华人民共和国安全生产法》安全职责，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度底和现场管理，制定安全生产事故应急预案，保证安全生产投入的有效实施，认真消除安全隐患，杜绝各种违规违章行为，防止类时、如实报告。

（四）湖南友源公司

要认真履行各项安全监理职责，加强安全隐患的排查力度，预防事故的发生。

华能富川风电柳家邓家坝

2018

主办：富川瑶族自治县人民政府办公室
地址：广西贺州市富川瑶族自治县富阳镇新建路28号 电话：0774-7882337
桂ICP备11000172号 网站标识码 ：4511230004
桂公网安备 45112302000008号