源盛城厂房C6-C7栋中间连跨钢结构工程“3•10”高处坠落死亡事故调查报

发布时间：2022-05-05 10:15 来源：良庆区应急局 字体+

2022年3月10日9时30分左右，在良庆区银海大道1088号，南宁现代化建材加工及物流配送中心-源盛城厂房C6-C7栋中间连跨钢结高处坠落导致1人死亡事故。直接经济损失100万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函[2019]174民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办函〔2020〕69号）的规定，城区政府成立了由城区应急局局长青梓雪生任副组长，城区应急局、总工会、人社局、住建局、经信局、良庆公安分局、玉洞街道办事处等部门派员组成的源盛城厂房0”高处坠落死亡事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，现将有关情况报告如下：

一、基本概况 **（一）事故相关单位基本情况**

1.建设单位：广西源盛仓储物流有限公司，成立于2015年09月25日，《营业执照》（副本）统一社会信用代码：91450100MA5K9址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区银海大道1088号，法定代表人：陈浩，公司类型：其他有限责任公司，经营范围：仓储服务（具体项目以审批部门批准的为准）；建材、钢材、不锈钢加工及销售；房屋、仓库租赁等。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后期限：2015年09月25日至2065年09月24日。登记机关：南宁市行政审批局，登记日期：2021年06月15日。

2.施工承包单位：广西大厦建筑工程公司南宁分公司，成立于2010年12月09日，《营业执照》（副本）统一社会信用代码：914501册地址：南宁市江南区白沙大道138号江南新兴苑花之海19栋2单元404号房，负责人：卓芳，公司类型：集体分支机构（非法人），经营业务。营业期限：长期。登记机关：南宁市江南区市场监督管理局，登记日期：2020年08月12日。持有《建筑业企业资质证书》，证书机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅，资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级；钢结构工程专业承包二级；建筑装修装饰工程专生产许可证》，编号：（桂）JZ安许证字〔2004〕000274，发证机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅，许可范围：建筑施工，有效022年08月29日，发证日期：2004年12月31日。

（二）工程概况

南宁现代化建材加工及物流配送中心-源盛城厂房C6-C7栋中间连跨钢结构工程（地址：南宁市良庆区银海大道1088号南宁现代化建内），承包范围：厂房中间连跨钢结构工程。承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工及当地建设行政主管部门验收起算90天（实际进场时间为2022年2月12日），该工程建设单位为广西源盛仓储物流有限公司，施工承包单位为广西大厦建筑工程公司南

（三）工程承包情况

2021年12月31日，广西源盛仓储物流有限公司与广西大厦建筑工程公司南宁分公司签订南宁现代化建材加工及配送中心工程简易施工1228-86/C。

（四）事故现场勘验情况

事故地点位于南宁现代化建材加工及物流配送中心园内，源盛城厂房C6/C7栋中间连跨钢结构工程，施工项目内容为安装采光瓦，采明玻璃纤维瓦。C6/C7栋厂房高度为13米，项目面积为2817.76平方米，施工现场属于高空作业场所。

二、事故发生经过及救援情况

2022年3月10日8时许，广西大厦建筑工程公司南宁分公司雇佣员工，黄战、黄杰、苏胜3人来到施工现场工地，开始施工准备，随后楼梯攀爬到楼顶开始由东向西检查作业（全程未戴安全绳和未采取任何防护措施）。

9时30分左右，苏胜踩断C6-C7栋中间连跨处玻璃纤维瓦随之坠落。

9时35分许，黄战拨打120急救电话报警求救。

10时10分许，120急救来到现场确认苏胜已无生命体征。

10时30分左右，良庆公安分局法医现场鉴定苏胜已死亡，随即良庆公安分局法医与良庆区应急局执法人员展开对事故现场勘验。

事故发生后，广西大厦建筑工程公司南宁分公司立即启动事故应急救援预案。

接到事故报告后，良庆区应急局、金象派出所、玉洞街道办事处等部门立即派员赶赴现场救援。同时要求广西大厦建筑工程积极协商解决善后问题，截至目前所有善后工作已处理完毕。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡基本情况

苏胜，男，48岁，广西巴马瑶族自治县人，广西大厦建筑工程公司南宁分公司临时雇佣工人，2022年3月10日在对源盛城厂房C6/C玻璃纤维瓦时发生坠落，在事故中因伤势过重当场死亡，南宁市公安局良庆分局物证鉴定室出具的《居民死亡医学证明（推断）书》（编0）显示死于高坠。

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失100万元。

四、事故发生原因和性质

（一）事故的原因

1.直接原因：

苏胜，男，壮族，广西巴马瑶族自治县人，安全防范意识淡薄；未遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》规定，在未考取《建筑施
（高空作业证），不具备高空作业资格的情况下，实施高空作业，未按规定正确使用和佩戴安全防护用品，导致其不慎坠落而死亡。

2.间接原因：

广西大厦建筑工程公司南宁分公司落实安全生产主体责任不到位，主要负责人未依法履行安全生产工作职责，雇佣员工未经公司安
及时发现和消除高处坠落生产安全事故隐患，未能有效督促员工落实安全生产规章制度和操作规程。

（二）事故的性质

这起事故是一起因广西大厦建筑工程公司南宁分公司管理工作不到位，未依法履行安全生产工作职责，工人缺乏安全意识，违规操作
责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1.苏胜，男，壮族，广西巴马瑶族自治县人，安全防范意识淡薄；未遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）规定①
考取《建筑施工特种作业操作资格证》（高空作业证），不具备高空作业资格的情况下，违反操作规程，实施高空作业，未按规定正确使
致其不慎坠落而死亡。对这起事故负有责任。鉴于苏胜在事故中已死亡，建议不予追究生产安全责任。

2.卓芳，女，汉族，广西大厦建筑工程公司南宁分公司负责人，未依法履行安全生产工作职责② ，其行为违反了《中华人民共和国
三款的规定；督促检查安全生产工作落实不到位，未能及时发现和消除高处坠落生产安全事故隐患③，其行为违反了《中华人民共和国安
款的规定，对这起事故负领导责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

广西大厦建筑工程公司南宁分公司落实安全生产主体责任不到位，履行安全生产工作职责不到位,上岗前，未对临时雇请从
底④ ，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定；雇佣员工从事高空作业，属于特种作业范畴，
资格⑤，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款的规定；施工中，安全管理人员对施工现场安全落实不到位，未及
安全事故隐患⑥，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定，对这起生产安全事故发生负有责任。建议由南宁市良
款的行政处罚。

①《建筑施工高处作业安全技术规范》第3.0.5条：“高处作业人员应按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并应经专人检

②《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三款：“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。”

③《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款：“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检
及时消除生产安全事故隐患。”

④《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要
的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未
的从业人员，不得上岗作业。”

⑤《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得
业。”

⑥《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及
患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”

六、事故防范和整改措施

为深刻反思事故，吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，从源头上防范事故发生。生产经营单位要认真排查存在的问题，
类似事故发生，消除隐患，提出如下措施建议：

（一）广西大厦建筑工程公司南宁分公司要深刻吸取本次事故教训，要严格遵守法律、法规，严格落实企业安全生产主体责任，要加
度，不断提高现场监管能力，特别是高空作业等风险较大作业现场的管控；认真履行施工单位法定安全生产职责，要深刻剖析本次事故发
上存在的不足，举一反三，采取切实可行的强有力措施，加强现场安全管理；督促工人严格遵守安全生产规章制度和操作规程，提高一线
工安全意识，严格从业人员聘用制度，防止因随意雇聘工人而导致未经安全生产教育和培训直接上岗作业的行为；认真排查治理安全生产
照施工方案和操作规程作业；及时发现和消除高空坠落生产安全隐患，防止类似事故再次发生。

（二）广西源盛仓储物流有限公司要认真履行建设单位的安全生产管理职责，加强对承包、承租单位的安全生产工作统一协调、管理
现生产安全问题，要及时督促整改。

（三）行业主管部门要加强对建筑工程施工的安全生产日常监督管理，督促企业落实安全生产责任制，督促施工单位的安全管理人员
的安全管理，确保施工现场安全设施、安全条件符合规范要求。

源盛城厂房C6-C7栋中间连跨钢结构工程

“3·10”高处坠落死亡事故调查组（代）

2022年4月8日

中央部门网站 省（区市）政府网站 区内地市政府网站 自治区人民政府网站 南宁市人民政府网





主办：南宁市良庆区人民政府　承办：南宁市良庆区发展和改革局

地址：南宁市良庆区歌海路9号　邮编：530022　电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）

桂ICP备19005573号　网站标识码 ：4501080001　桂公网安备45010802000047号