

南宁市良庆区华润二十四城三期工程“10•30”死亡事故调查报告

发布时间：2019-01-07 09:31 来源：良庆区 字体+

2018年10月30日15时40分左右，在南宁市良庆区华润二十四城项目三期工程22＃楼地下室负二层，在人防门安装过程中，发生一起

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公厅关于进一步明确生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办[2014区人民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立由安监局局长颜志环任副组长，安监局、人社局、住建局、总工会、良庆镇政府、良庆公安分局等单位抽调人员组成的南宁市良庆区华润二十四城三期工程“1下简称事故调查组），并邀请良庆区纪委监委和五象新区管委会规建局质安站派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施，

一、 基本情况

（一）工程概况

华润二十四城项目三期工程，位于南宁市良庆区平乐大道37号，工程总建筑面积23.95万㎡，由19＃、20＃、21＃、22＃、23＃、层住宅楼组成。建设单位为广西联合佳成置业有限公司。施工单位为中建三局集团有限公司。

中建三局集团有限公司与广西益全人防设备安装工程有限公司签订建设工程人防门工程分包合同，将华润二十四城项目三期工程人防

广西联合佳成置业有限公司与浙江长城工程监理有限公司签订华润二十四城项目三期工程人防门工程委托监理合同，将华润二十四城工监理工作委托监理。

广西益全人防设备安装工程有限公司与广西南宁市洪旺建筑劳务有限公司签订人防防护设备安装工程劳务分包协议书，将人防门安装

（二）事故相关单位情况

1. 中建三局集团有限公司：营业执照（副本）统一社会信用代码：91420000757013137P，类型：有限责任公司，住所：武汉市关陈华元，注册资本：捌拾亿圆整，成立日期：2003年12月29日，营业期限：长期，经营范围：各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑租赁、路桥建设，建筑工程、人防工程设计、商品混凝土的生产和批发（需持许可证、资质证经营的，凭许可证、资质证经营）。发证日记机关：武汉市工商行政管理局。建筑业企业资质证书：证书编号D142011823，有效期2021年01月05日，资质等级：建筑工程施工总年07月25日，发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。

2. 浙江长城工程监理有限公司：营业执照（副本）注册号：330000000009666（2/6），类型：有限责任公司，住所：杭州市宝石人：金朝华，注册资本：叁佰万元整，成立日期：1997年01月03日，营业期限：1997年01月03日至长期，经营范围：工业与民用建筑工防空工程的监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。发证日期：2014年03月08日，登记机关：浙江省工质证书：证书编号E133004969，有效期2019年06月05日，资质等级：房屋建筑工程监理甲级，发证日期：2014年06月05日，发证机关乡建设部。

3. 广西益全人防设备安装工程有限公司：营业执照（副本）统一社会信用代码：914501000999081811，类型：有限责任公司（自南宁市高新区科园东四路9号，法定代表人：黄敏芬，注册资本：壹仟万圆整，成立日期：2014年05月09日，营业期限：长期，经营范围设备，通风设备；机电设备，机械设备，空调及制冷设备，钢材，建筑装饰材料（除危险），办公用品，广告器材，安防设备，活性炭制化材料、环保器材的安装、销售；环境工程（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。发证日记机关：南宁市工商行政管理局。人民防空工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书：证书编号GR0585，有效期三年，发证日期关：国家人民防空办公室。

4. 广西南宁市洪旺建筑劳务有限公司：营业执照统一社会信用代码：9145010709074941XK，类型：有限责任公司（自然人投资或大道45号7栋1单元202号房，法定代表人：黄贤恳，注册资本：叁拾万圆整，成立日期：2014年02月26日，营业期限：2014年02月26范围：钢筋作业、脚手架作业、水暖电作业劳务分包（凭资质证及安全生产许可证方可开展经营），建筑设备租赁；销售；机械设备（除危险化学品及木材）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。发证日期：2015年12月11日，登记机关：南宁局。

二、事故经过及救援情况

2018年10月30日14时左右，在南宁市良庆区华润二十四城项目三期工程22＃楼地下室负二层口部5-2-2（D-31轴交22-E轴）密闭通宁市洪旺建筑劳务有限公司的4名工人（方侯、卢茂凤、李文贤、方能猛）一起，开始对此处钢筋混凝土单扇防护密保门安装施进行门扇吊装过程中，突然手拉葫芦链条断链，门扇急速倾倒，方能猛躲避不及，不幸被砸伤。现场人员立即开展救援，迅速者，马上拨打120。约40分钟内，伤者被120急救车送到南宁市良庆区五象医院救治。当日18时左右，伤者经抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡基本情况

事故造成1人死亡。死者方*猛，男，壮族，出生日期1963年8月17日，身份证住址南宁市西乡塘区金陵镇乐勇村晚方坡120号。

（二）直接经济损失情况

事故直接经济损失人民币83万元。

四、事故勘验情况

南宁市良庆区华润二十四城项目三期工程22＃楼为纯住宅楼，地上46层，地下2层，目前进入装饰装修阶段。人防门安装工程于201位为22＃楼地下2层。发生事故位置在22＃楼地下室负二层口部5-2-2（D-31轴交22-E轴）密闭通道与楼梯口交界处。从人防区密闭通道左侧有0.4米门垛，门垛左侧砼实心墙顺延往楼梯方向，人防门洞正对面楼梯踏步上往负一层，楼梯踏步宽2米，楼梯右侧由砖墙隔开，左

部空旷空间，门洞距离正对面楼梯第一踏步3.3米，门洞右侧边沿距楼梯扶手砖墙2.4米，门洞右侧从门洞内边往右侧墙面有1.9米×8.1米
称：钢筋混凝土单扇防护密保门，型号：HFM2020（6），门框尺寸：门框内部净空尺寸为2m×2m，门框表面宽2.2m×2.2m；门扇尺
人防门框为钢门框，门扇为钢筋混凝土结构，重量1898kg。现场门扇倒在地板上，倒向楼梯方向。使用一个手拉葫芦，手拉葫芦链条断
3T，额定荷载：3吨，起重高度：6米，生产厂家：上海轶鹰起重机械有限公司，购买日期：2018年8月15日。

五、事故原因及事故单位存在的问题

（一）事故原因

1.直接原因

门扇吊装时，违反《人防设备安装安全操作规程》之“门扇吊装时，必须挂第二个葫芦或保险绳确保安全”的规定，只使用一个手
导致事故发生的直接原因。

2.间接原因

门扇吊装时，违反《人防门安装操作规程》之“在门扇吊装过程中，施工人员须站在安全区域内操纵葫芦，严禁在危险区域内停留”
名施工人员站在门扇后下方，是事故发生的间接原因。

（二）事故单位存在的问题

广西南宁市洪旺建筑劳务有限公司安全生产管理不到位，未能有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操
检查本单位安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，安全生产管理机构及安全生产管理人员排查生产安全事故隐患不及时
时制止和纠正违反操作规程的行为。

六、事故性质

经调查认定，南宁市良庆区华润二十四城三期工程“10·30”死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1.死者方能猛，违反操作规程操作，安全观念淡薄，自我保护意识不强，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予

2. 方*，男，壮族，1991年2月17日，住址南宁市西乡塘区双定镇义平村下坡86号，违反操作规程操作，安全观念淡薄，自我保护意
接责任。建议由广西南宁市洪旺建筑劳务有限公司依规处理。

3. 卢*凤，男，壮族，1964年4月7日，住址南宁市西乡塘区金陵镇乐勇村晚方坡155号，违反操作规程操作，安全观念淡薄，自我保
有直接责任。建议由广西南宁市洪旺建筑劳务有限公司依规处理。

4.李*贤，男，壮族，1984年1月20日，住址南宁市西乡塘区金陵镇乐勇村晚方坡58号，违反操作规程操作，安全观念淡薄，自我保
有直接责任。建议由广西南宁市洪旺建筑劳务有限公司依规处理。

5. 黄*恳，广西南宁市洪旺建筑劳务有限公司法定代表人，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐
领导责任。建议由南宁市良庆区安全生产监督管理局依法给予行政处罚。

（二）对事故单位的事故责任认定和处理建议

广西南宁市洪旺建筑劳务有限公司安全生产管理不到位，未能有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操检查本单位安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，安全生产管理机构及安全生产管理人员排查生产安全事故隐患不及时时制止和纠正违反操作规程的行为。对事故发生负有责任。建议由南宁市良庆区安全生产监督管理局依法给予行政处罚。

八、事故防范措施建议

（一）广西南宁市洪旺建筑劳务有限公司要深刻吸取本次事故教训，认真贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律规定，增强安全生为本的原则，切实落实企业安全生产主体责任。要加强对施工现场的安全管理，不断提高现场监管能力，认真排查治理安全生产隐患，督案和操作规程作业；要提高一线管理人员现场管理水平，及时发现和消除安全隐患，防止类似事故再次发生。

（二）广西益全人防设备安装工程有限公司要深刻剖析本次事故发生的原因，特别是现场管理上存在的不足，举一反三，采取强有力要严格从业人员安全教育培训和安全技术交底，提高从业人员自我保护意识和安全操作技能，杜绝“三违”现象的发生；要深入开展安全发现的问题，要落实整改人员、措施、责任及时整改到位，一时不能整改的，要做好事故防范措施，坚决遏制事故再次发生。

（三）浙江长城工程监理有限公司要认真履行监理职责,按照《建设工程监理规范》的有关规定加强现场监理，对所监理工程的施工、培训、隐患排查治理情况要认真进行检查；要强化对危险性较大的部分工程的日常巡查检查，严格实行旁站监理制度，对发现的安全生产单位限期完成整改，并按照规定组织复查，形成安全生产隐患治理闭环管理。

（四）建筑行业主管部门要加强对建筑工程施工工地的安全生产监督管理，督促企业落实安全生产责任制和各项安全生产管理制度，

南宁市良庆区华润二十四城三期工程

“10·30”死亡事故调查组（代）

2018年12月29日

中央部门网站 省（区市）政府网站 区内地市政府网站 自治区人民政府网站 南宁市人民政府网

联系我们 网站帮助 站点地图

主办：南宁市良庆区人民政府 承办：南宁市良庆区发展和改革局

地址：南宁市良庆区歌海路9号 邮编：530022 电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）

桂ICP备19005573号 网站标识码 ：4501080001 桂公网安备45010802000047号