“3.13”南乡村三组民宅高处坠落事故调查报告

发布时间：2017-05-25 00:00　来源：江南区安全生产监督管理局

2017年3月13日，南宁市江南区沙井街道南乡村三组一民宅发生一起高处坠落事故，造成一人当场死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施<生产安全事故报告和调查处理条例治区政府令第50号）和《江南区人民政府关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》（江府发〔2007〕31号）的有关规定，由城区安监局牵头，会局、江南公安分局、人力资源和社会保障局、总工会、城管局、沙井街道办事处等相关单位人员组成“3.13”南乡村三组民宅高处坠落事故调查组，并邀请江派员参加事故调查工作。事故调查组按照调查程序依法开展了调查工作，经过现场勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员以及分析认证，查明了事故发原因，确定了事故性质，分清了事故责任，对事故单位和事故负责人提出了处理建议和防范措施。现将调查情报报告如下：

一、事故单位的基本概况

南乡村三组侯信安民房位于南乡村三街一巷10号，该房为村民侯信安自建房屋。2008年以前是砖混结构的二层房屋，现加建了两层，共四层砖混结构的房屋。

二、事故发生经过和事故救援情况

2017年3月13日下午两点多，南乡村三组村民侯信安在原有住宅上进行加层施工。罗建在四楼顶操作吊机吊装物料，吊机松动掉落，罗建随吊机一起坠落到地接到报警电话120救护车到达现场后对坠楼人员进行现场抢救无效，宣布其已当场死亡，安监局、沙井派出所、沙井街道办相关人员接到事故报告后立即场，及时开展事故现场勘验、调查取证及善后处理工作。

三、事故造成人员伤亡情况

死者罗建，男，36岁，广西横县南乡镇竹莲村委竹山村18队4号人，身份证：45********1518。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）事故发生的原因

当天中午罗建在四楼顶架设物料吊机，架设完成后，在未经检查测试的情况下进行物料吊升，首次吊升装有物料的斗车在升至二楼的时候，由于吊机安装不了所吊升的重量，导致物料与吊机坠落，吊机操作人员罗建也随吊机坠落于地面。

（二）事故性质

根据事故调查组对房东及事故有关人员的询问调查取证，事故调查组判定：该起事故发生于私人房屋加层建设过程中，罗建为房东侯信安请来的朋友，没有付关系，属朋友间相互帮忙性质，根据《安全生产法》和相关法律法规的规定，该起事故不属于安全生产责任事故。

五、事故防范和整改措施

为了吸取事故教训，防范类似事故的发生，提出以下防范措施：

各镇、街道办事处及各有关部门要吸取事故教训，进一步加强对各类建筑施工工地特别是私人建房工地的巡查检查，督促建设业主务必聘请有资质的建筑施和施工，督促建设业主、建筑施工单位完善各项报建审批手续，落实相关建筑施工规定，加强围栏、围挡等防护措施建设，加强现场安全管理，及时发现、视安全的冒险违规操作行为，切实消除不安全因素，防治类似事故发生。

附件：“3.13”南乡村三组民宅高处坠落事故调查组成员名单

“3.13”南乡村三组民宅高处坠落事故调查组

2017年4月12日

附件：

“3.13”南乡村三组民宅高坠事故调查组成员名单

组内分工 姓名 单 位 职 务 签 字
组长 寻湘涛 江南区人民政府、江南公安分局 副区长、局长
付业全 江南区人民政府 副调研
副组长 段新平 江南区人民政府办公室 副主任
尹北平 江南区安全生产监督管理局 局　长
成员 马同璋 江南区安全生产监督管理局 副局长
张 毅 江南区安全生产监督管理局 监察员
覃 琴 江南区人力资源和社会保障局　　科　员
　梁志军 江南区总工会 副主席
陈建波 江南区城市管理局 副局长
梁志坚 江南公安分局 大队长
黄新利 江南区监察局 工作人员
符正红 沙井街道办 主任科员