

公示公告

青海西旺矿业开发有限公司 迁建选矿厂2024年4月10日坍塌事故调查报告

发布时间：2026-06-22

2024年4月10日11时许,青海西旺矿业开发有限公司迁建选矿厂发生1起事故，造成1人死亡。

事故发生后,县委县政府高度重视，及时成立事故调查组开展事故调查。依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规,成立由县政府副县长宋**为组长、应急管理局局长谢**为副组长，县纪委监委、县总工会、县公安局、县住建局、县人力资源和社会保障局、察苏镇人民政府为成员的事故调查组。同时，邀请都兰县人民检察院派员参加，依法对该起事故进行全面调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求,通过询问事故当事人、现场勘查、调查取证和会议论证,查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况,认定了事故性质和责任,提出对有关责任人和责任单位的处理建议,并针对事故原因及暴露出的问题,制定防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故单位基本情况

（一）青海西旺矿业开发有限公司迁建选矿厂概况

青海西旺矿业开发有限公司迁建选矿厂为青海西旺矿业开发有限公司下属单位（内部机构），法人为青海西旺矿业开发有限公司总经理梁**，该项目于2021年5月18日取得项目备案（都发改和工信备（2021）6号），于2023年4月4日取得项目变更批复。选矿厂位于都兰县多金属产业园区内，占地总面积约126亩，日处理原矿3000吨/天。2022年8月取得都兰县住建局颁发的《施工许可证》后正式施工，2023年7月试生产运行，2023年11月通过竣工验收并正式投入生产，2024年1月底停工放假。

（二）2024年生产情况

2024年3月1日至19日开展设备检修保养，2024年3月20日通过县应急管理局复工复产验收，正式开展选矿工作。

二、事故发生经过、报告及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年4月10日10时许，经由青海西旺矿业开发有限公司迁建选矿厂土建施工负责人王**安排，徐**（死者）和扎***（挖掘机司机）2人在西旺矿业迁建选矿厂进行管沟挖掘，约11时许，扎***（挖掘机司机）发现徐**（死者）在管沟底部并被塌方的沙土掩埋，后经相关人员合力救援将徐**（死者）从沙土中挖出，12时30分许，徐**（死者）经都兰县人民医院现场抢救无效死亡。

（二）应急报告情况

2024年4月10日11时25分，在事故发生后，青海西旺矿业开发有限公司迁建选矿厂安环科科长王**以电话形式将事故情况报至都兰县公安局；11时44分，青海西旺矿业开发有限公司安全总监刘**以电话形式将事故情况报至都兰县应急管理局。接报后，都兰县应急管理局按照相关规定分别向县委、县政府和海西州应急管理局报告，同时在安全生产综合直报系统中上报该起事故。

（三）事故处置经过

事故发生后，青海西旺矿业开发有限公司迁建选矿厂相关人员立即开展抢救工作，都兰县人民医院医护人员立即赶赴事故现场进行抢救，经医护人员抢救无效死亡。

（四）善后处理情况

青海西旺矿业开发有限公司同死者家属达成1248000元的赔偿协议，赔偿款已一次性赔付到位。

三、人员伤亡情况

徐**，男，年龄5*，身份证号：632822**********，户籍地：青海省都兰县察汗乌苏镇西星村。系青海西旺矿业开发有限公司迁建选矿厂临时雇用人员，在本次事故经抢救无效死亡。

四、事故现场勘察

该事故现场位于青海西旺矿业开发有限公司迁建选矿厂，中心现场位于厂区内西北侧中转站以东约8米处，塌方后的管沟呈不规则长方形状，东西长约8.9米，南北宽约3.1米，管沟底部徐延明（死者）被掩埋处距离管沟上方塌方处约2.2米。该管沟南侧已挖出的土方紧贴于管沟边缘，距离管沟不足2米，从现场勘查情况来看，该管沟在开挖过程中，未进行放坡，未进行支护，塌方的土方量在2至3立方米之间。

五、事故人员伤亡情况和直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失1248000元整。

六、事故原因和性质、类别

（一）直接原因

经调查，判定青海西旺矿业开发有限公司迁建选矿厂在开展基坑开挖作业时，未安排专门人员进行现场安全管理，开挖作业不符合《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）规定，未能及时发现存在风险隐患，是发生此次事故的直接原因。

（二）间接原因

青海西旺矿业开发有限公司迁建选矿厂安全教育培训不到位，从业人员对《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）不熟悉不掌握，是发生此次事故的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，青海西旺矿业开发有限公司迁建选矿厂“4·10”事故是一起一般生产安全责任事故。

（四）事故类别

经事故调查组分析认定，该起事故为坍塌类事故。

七、事故有关人员及单位的责任及处理建议

（一）有关人员及单位责任

1、王**，青海西旺矿业开发有限公司迁建选矿厂土建施工负责人，对管沟开挖施工作业没有按照相应的安全生产规章制度和操作规程制定落实安全防护措施，导致本次事故的发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程”，**对本次事故负有直接责任。**

2、李**，青海西旺矿业开发有限公司迁建选矿厂厂长，负责该选矿厂安全生产总体工作，本次事故中未能及时开展安全生产督促检查，消除各类生产安全隐患，履行安全生产管理职责不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”，**对本次事故负有主要领导责任。**

3、梁**，青海西旺矿业开发有限公司法定代表人、总经理，对本次施工情况不了解不掌握，对本次作业活动未开展督促、检查。作为企业安全生产第一责任人，履行安全生产管理职责不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”，**对本次事故负有领导责任。**

4、唐**，青海西旺矿业开发有限公司迁建选矿厂安全副厂长，对管沟开挖工作和施工作业人员管理不到位，履行安全生产管理职责不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议”，**对本次事故负有责任。**

5、王**，青海西旺矿业开发有限公司迁建选矿厂安全科科长，对管沟开挖工作和施工作业人员管理不到位，履行安全生产管理职责不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议”，**对本次事故负有责任。**

6、**责任单位：**青海西旺矿业开发有限公司未能严格落实企业安全生产主体责任，安全生产规章制度和操作规程执行不到位，对基坑开挖作业分析研判不足。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”。

7、属地政府：察汗乌苏镇人民政府加强属地安全生产监督管理职责、压紧压实企业安全生产主体责任方面还有不足，主动协调开展联动执法监管和解决突出问题方面有待进一步提升。

8、行业主管部门：县发展改革和工业信息化局履行行业监督管理职责有所欠缺，在督促落实企业安全生产主体责任、履行安全生产监督检查管理、隐患排查整治等方面缺乏有力措施。

（二）处理意见建议

1、责任人处理意见：根据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条之规定，建议由都兰县应急管理局对王**处以上一年年收入百分之二十的罚款13858元；**根据**《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条之规定，建议由都兰县应急管理局对李**处以上一年年收入百分之四十的罚款68860元；**根据**《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条之规定，建议由都兰县应急管理局对梁文义处以上一年年收入百分之四十的罚款90808元；**根据**《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条之规定，建议由都兰县应急管理局对唐**处以上一年年收入百分之二十的罚款25111元；**根据**《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条之规定，建议由都兰县应急管理局对王**处以上一年年收入百分之二十的罚款18148元；

2、责任单位处理意见：根据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条之规定，建议由都兰县应急管理局对青海西旺矿业开发有限公司处以罚款500000元。

以上罚款合计716785元由青海西旺矿业开发有限公司及王**、李**、梁**、唐**、王**缴纳至都兰县财政局。

3、属地和行业主管部门处理意见：根据《青海省安全生产条例》第四十五条，建议由县政府对县发展改革和工业信息化局、察汗乌苏镇人民政府主要负责人进行约谈，并由县发展改革和工业信息化局、察汗乌苏镇人民政府向县委县政府作出书面检查。

4、本次事故中涉嫌犯罪问题，建议由司法机关依法调查处理。

八、下一步工作建议

（一）压实企业安全生产主体责任

青海西旺矿业开发有限公司要深刻汲取事故教训，建立健全和认真落实全员安全生产岗位责任制，持续强化教育培训工作力度，不断提升全员安全生产责任意识和业务技能。要进一步加强施工作业全过程安全管理，有效强化施工设计、施工方案、施工现场的组织实施，严格落实主要负责人、安全管理人员、施工作业人员的岗位职责，严格按照安全生产规章制度配足配强施工现场安全管理人员，不断加强施工作业现场风险研判，落实风险管控措施，强化施工作业现场管理，及时排查整改风险隐患，及时制止违规作业行为，第一时间消除各类安全隐患，确保所有生产作业活动在有效的监管范围和措施保障下正常有序开展。

（二）严格履行行业部门监管责任

县发展改革和工业信息化局作为行业主管部门，要严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，进一步研究解决企业安全生产主体责任落实不到位、制度机制不健全、风险责任意识不强等突出问题，强化对多金属产业园区的日常安全监督管理，督促企业深化认识，举一反三，全面开展安全生产风险隐患排查整治，努力提升企业安全管理能力和安全生产水平，确保安全生产问题隐患得到彻底整改。

（三）扎实履行属地监督管理职责

察汗乌苏镇人民政府作为属地管理乡镇，要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，建立健全辖区内重点企业安全生产责任清

单，做到底数清情况明。要定期研究部署安全生产突出问题，将安全生产工作纳入重要工作任务，强化对辖区企业的日常监督检查和管理力度，加大安全生产风险隐患排查治理，不断深化安全生产宣传教育力度，切实增强全民安全责任意识。

copyright@2007 www.hxdlx.gov.cn All Rights Reserved

版权所有:都兰县人民政府 电话:0977-8232379

技术维护：海西州人民政府电子政务技术中心 信箱：hxdzzw@haixi.gov.cn



