鄱阳县私立实验中学“7.17”高处坠落一般死亡事故调查报告

信息来源： 发布时间： 2019年12月31日 【字体：大 中 小】

2019年7月17日上午10时左右，在鄱阳县私立实验中学初中部女生宿舍楼二次外墙装饰中，发生一起亡一人的安全事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规规定，县政府成立了由鄱阳县应急管理局公安局、县住建局、县教体局、县总工会、团林乡政府参加的鄱阳县私立实验中学“7.17”高处坠落一般调查组（以下简称事故调查组）并邀请了县纪委监察委派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验，调查取证，故发生的经过、原因，人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位员的处理建议，以及加强和改进工作的防范措施建议，现将调查情况报告如下:

调查认定：鄱阳县私立实验中学“7.17”高处坠落一般死亡事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

1.事故发生时间:

2019年7月17日10时许

2.事故发生地点:

鄱阳县私立实验中学男生宿舍楼

3.事故类别:

高处坠落

4.事故性质:

生产安全责任事故

5.事故严重级别:

一般死亡事故

6.事故经济损失:

事故造成1人死亡，事故造成直接经济损失为100万元人民币。

7.事故直接原因:

违章指挥、冒险蛮干

8.死亡人员基本信息:

姓名	性别	年龄	伤亡程度	职业	家庭住址
祝传奇	男	30	死亡	泥工	安徽省太湖县

二、事故发生经过

2019年7月17日早上6时左右外墙粉刷工祝传奇和罗世成一起在鄱阳县私立实验中学男生宿舍楼施工作是对鄱阳县私立实验中学初中部女生宿舍楼进行外墙二次装饰作业，二人自上而下（共六楼）方式刮外墙用单绳加扣板自制吊篮升降。上午10时许，祝传奇在做完第三吊腻子粉后，从地面返回六楼爬上六楼“女备登上吊篮时，不慎失足从六楼摔下，经送鄱阳县人民医院抢救无效死亡的一起安全生产事故。

三、事故应急处置情况

1.事故救援情况

事故发生后，现场人员马上拨打120急救中心电话；“120”急救中心到达现场把人接到鄱阳县人民医急诊医生抢救无效后宣布死亡。

2.善后处置情况

事故发生后，鄱阳县应急管理局、县教体局、团林乡政府等部门多次组织鄱阳县槿泓涂料厂、鄱阳县中学处理善后事宜。经多次协调，最终与死者家属达成赔偿协议，共计赔偿死者家属100万人民币，其中实验中学承担40万，鄱阳县槿泓涂料厂承担60万。

四、企业情况介绍

1.鄱阳县槿泓涂料厂位于鄱阳县饶埠镇石泉岭，是一家专业生产建筑胶水、腻子粉、内外墙水性涂料企业法人方青平。

2.鄱阳县私立实验中学位于鄱阳县团林乡，是一所全日制普通中学，企业注册资金3630万元人民币，为毕成艳。

五、事故原因分析

（一）直接原因

祝传奇在六层高空作业时，使用自制简易吊篮作业，在做完第三吊腻子粉后，从地面返回六楼爬上六墙”准备登上吊篮时，不慎失足从六楼摔下，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.祝传奇在设备无防护情况下，冒险蛮干，是事故间接原因之一。

2.建设单位（业主方）将建设工程发包给不具备建筑企业资质的单位承建，也是事故的原因之一。

3.施工单位不具备建筑企业资质，承接工程建设。对施工场地现场管理不到位，对高空作业中危险因清，对危险工种没有有效排查安全隐患，也是事故的原因之一。

4.施工单位主要负责人和现场管理人员安全意识淡薄，麻痹大意，违规指挥使用吊篮;对员工上岗前教育；未为从业人员办理保险。

七、事故责任划分及处理建议

（一）对单位的处理建议

1.鄱阳县私立实验中学，将建设工程发包给不具备建筑企业资质的单位承建；未认真开展安全生产施工单位违章指挥使用吊篮，违章作业失察；违反了《建筑法》第十三条、第四十六条，《安全生产法》第五款。依据《安全生产法》第一百零九条之规定，建议由县应急管理局依法对其处理。

2.鄱阳县槿泓涂料厂，不具备建筑企业资质，承接工程建设；对施工场地现场管理不到位；对危险工效排查安全隐患，违规指挥使用吊篮;对员工上岗前未进行安全教育；未为从业人员办理保险。违反了《十三条、第四十四条、第四十六条，《安全生产法》第十七条、第十八条第五款、第二十五条、第四十《安全生产法》第一百零九条之规定，建议由县应急管理局依法对其处理。

（二）对人员的责任划分及处理建议

1.祝传奇，泥工工种，安全意识淡薄，无任何防护措施的情况下进行高空作业，对事故负有直接责任事故中死亡，故不予追究。

2.周长霞，施工现场负责人，安全意识淡薄，对危险工艺没有有效排查安全隐患，违规指挥使用吊篮岗前未进行安全教育；未为从业人员办理保险，对事故发生负主要责任。违反了《安全生产法》第十八条第二十五条、第四十八条，依据《安全生产法》第九十二条之规定，建议由县应急管理局对其处理。

3.方青平，鄱阳县槿泓涂料厂法人，未认真履行安全生产管理职责，安全意识淡薄，对施工场地现场位；对危险工艺没有有效排查安全隐患，违规指挥使用吊篮;对员工上岗前未进行安全教育；未为从业人险，对事故发生负主要责任。违反了《建筑法》第十三条、第四十四条、第四十六条，《安全生产法》第五款、第二十五条、第四十八条。依据《安全生产法》第九十二条之规定，建议由县应急管理局对其处理

4.毕成艳、鄱阳私立实验中学董事长，将建设工程发包给不具备建筑企业资质的单位承建；未认真开产大检查，对施工单位违规指挥使用吊篮，违章作业失察；对事故发生负有责任，违反了《建筑法》第十四十六条，《安全生产法》第十八条第五款、第四十六条。依据《安全生产法》第九十二条之规定，建议管理局对其处理。

八、事故防范措施建议

目前全省范围内正在深入开展安全生产十项专项整治活动，要求各行业要牢牢把握新时代深化安全生革发展的新要求，以坚守安全生产红线，实施安全发展战略为主题，坚持安全和发展并举，全力推进十项治理，促进全县安全生产形势进一步好转，实现科学发展，安全发展。

（一）要牢固树立安全生产红线意识和底线思维，大力开展安全生产专项整治行动，全面排查安全隐整治违规挂靠、无资质承揽工程现象，着力整治建筑市场乱象。

（二）要依法依规切实履行《安全生产法》和《江西省安全生产条例》等法律法规规定的责权，依法生产经营权。

（三）要进一步增强企业主体责任，切实增强生产安全领导机构的健全，完善专项岗位责任制，操作正做到“有章可循”，不得冒险蛮干，违规指挥，违规作业，坚决淘汰不符合安全条件的设备设施。加大员安全教育培训。

（四）全县教育行业及建筑业要深刻汲取此次事故教训，举一反三，借鉴此次事故经验教训，全面开违”活动和严格落实事故信息报送制度，工作纪律，进一步规范事故报送程序，不断增强事故信息的透明

鄱阳县私立实验中学“7.17”高处坠落

一般死亡事故联合调查组

2019年9月2

上一篇：江西鄱阳湖国家湿地公园乌金汊游客服务中心提升改造工程“9.8”高处坠落一般死亡事故调查报告

下一篇：鄱阳县绿邦新型环保建材有限公司“6.6” 机械伤害一般死亡事故调查报告

【打印本页】