政策 +

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容 +

政府信息公开年报 +

依申请公开 +

碌曲郎木寺福建民豪建设集团有限公司利仁

“11•15”一般坍塌瞒报事故调查报

2026-08-13 碌曲县应急管理局 浏览：114

碌曲郎木寺福建民豪建设集团有限公司

利仁隧道横洞“11·15”一般坍塌瞒报事故调查报告

2025年11月20日，碌曲县12345热线转办中心接到州12345政务服务热线转办工单（工单编号:报称“碌曲县郎木寺镇中铁四局利仁隧道横洞于2025年11月15日凌晨发生隧道塌方事故，致1人死亡未将事故情况上报至应急管理部门，私下与逝者家属进行私了，瞒报安全事故”。

碌曲县安防委办收到批转工单后高度重视，立即召开专题会议研究部署事故核查工作。依据法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《国务院关于进一步加强企业安〔2010〕23 号）《生产经营单位瞒报谎报事故行为查处办法》等法律法规及规章规定，于2025年11月安局、应急管理局、郎木寺镇人民政府抽调工作人员组成“西成铁路XCTJ1标利仁隧道横洞”举报案件21日赴西成铁路1标开展事故核查。

经核查组核查确认，举报信息基本属实，事故发生时间、死亡人数和受伤人数与举报内容一致安全瞒报事故。事故发生后，全县各级政府部门均未接到相关事故信息报告。碌曲县安防委办及时将报告，2025年12月3日，县委、县政府依据核查结果迅速成立由县政府副县长、县公安局局长杨龙宝任安局、应急管理局、总工会、郎木寺镇人民政府等有关单位主要负责人为成员的西成铁路XCTJ1标利仁故调查组（以下简称“事故调查组”），全面开展事故调查工作，并邀请县纪委监委、县检察院派员组、管理组、技术组，聘请路桥建设、地质勘察、建筑施工等领域专家参与事故调查。

事故调查组严格遵循“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故“一案四查”“两个倒查”办法（试行）》（甘安委发〔2021〕6号）要求，通过现场勘查、调查和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，指方面存在的问题，总结分析了事故教训，提出了防范整改措施建议。

乡镇街道
部门单位 +

重点领域
公开 −

重大项目
义务教育
户籍管理
社会救助
养老服务
公共法律服务
减税降费
就业创业
社会保障
城乡规划
土地征收
环境保护
房屋征收
公共资源交易
市政服务
综合执法
涉农补贴
公共文化服务
医疗卫生
招商引资
安全生产
住房保障
应急管理
食品药品安全
助企纾困
乡村振兴

经调查认定：**福建民豪建设集团有限公司利仁隧道横洞“11·15”事故是一起因地质突发的一般坍塌生产安全责任事故，且存在瞒报情形。**

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

1.工程项目概况

新建西宁至成都铁路（甘青段）站前工程 XCTJ1 标段，位于甘肃甘南藏族自治州碌曲县郎木寺线路等级为国铁Ⅰ级、双线，设计时速 200km/h，工程里程为DK177+150～DK204+120，标段全长26.9

2.利仁隧道工程概况