当前位置：首页 > 政务公开 > 安全生产 > 安全事故预警和预防

大田县上京镇工业园区“11•23”坍塌事故调查报告

日期：2021-02-07 15:25　来源：大田县应急管理局　A+

2020年11月23日17时25分许，福建（大田）机械铸造产业集聚区基础设施建设（一期）工程二标段项目场地内发生一起渣土车
成一人死亡事故。接报后，大田县人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《福建
规，成立了由县应急局牵头、县公安局、住建局、总工会为成员的大田县上京镇工业园区“11·23”坍塌事故调查组，并邀请纪委监

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查事故现场、技术测绘、调阅有关
了事故经过、直接经济损失、人员伤亡情况以及事故发生的直接原因和间接原因，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员、
故防范措施。现将事故报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

福建（大田）机械铸造产业集聚区基础设施建设（一期）工程二标段工程位于大田县上京镇工业园区，拟建设面积1170亩。本
作方式建设，大田县人民政府授权大田经济开发区管理委员会作为本项目实施机构，授权福建省大田县京口工业园开发建设有限公
代表，通过公开招标选择福建建工集团有限责任公司为本项目的社会资本方，由福建省大田县京口工业园开发建设有限公司出资10
公司出资90%，共同成立大田建岩投资开发有限公司，由大田建岩投资开发有限公司负责本项目的设计投资、融资、建设、运营管理

（二）事故相关单位

1.代建单位

大田建岩投资开发有限公司成立于2018年8月9日，统一社会信用代码：91350425MA3202F80Y，注册地址为福建省三明市大
层，法定代表人为林连清。经营范围包括对大田经济开发区的投资；建筑工程机械与设备租赁；公路工程建筑，房屋建筑，市政道
程建筑，管道工程建筑，建筑物拆除活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.社会资本方

福建建工集团有限责任公司成立于1984年10月5日，统一社会信用代码：913500001******832，注册地址为福州市鼓楼区五四
代表人为林增忠。经营范围包括建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包；地基与基础工程、建筑装修装饰工程、
程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包；房地产开发经营；工程设计；风景园林设
制；工程技术咨询服务；工程质量检测；对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投
造及销售；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

3.机械车辆出租企业

武夷山市鑫辉机械设备租赁有限公司成立于2018年8月30日，统一社会信用代码：91350782MA321WX4XQ，注册地址为武夷
人为何涛，注册资本：贰佰捌拾捌万元，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：工程机械租赁；工程机械维修；

钢结构、环保设备、消防设施安装；装修装饰工程施工、道路工程及设施施工；销售机电产品及配件、道路标志、标线产品及材料

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4.机械车辆承租企业

福建建工集团有限责任公司路桥分公司成立于2017年05月11日，法定代表人陈志塔，统一社会信用代码：91350100MA2Y84JT4
市鼓楼区东街33号武夷中心第19层（电梯编号21）01-05单元，法定代表人为陈志塔。经营范围包括房屋建筑工程施工总承包特级；
级；公路工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；地基与基础工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；
级；钢结构工程专业承包壹级；房地产开发；工程设计；交通工程质量检测；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

针对该项目，现场配备专职安全员2名。洪雷，身份证号350322********4817，证书编号：闽建安C（2015）1003
350481********7010，证书编号：闽建安C（2019）1248871。

（三）《机械车辆租赁合同》履行情况

合同编号：ZL-201905-DT-01号

出租方（甲方）：武夷山市鑫辉机械设备租赁有限公司；

承租方（乙方）：福建建工集团有限责任公司路桥分公司。

租用期限：租赁时间自合同签订之日起至项目工程竣工之日止，如乙方续租，需提前3天通知对方。

租用方式：乙方根据工程进度情况，将所需要的机械车辆数量提前2日通知甲方，甲方应在收到乙方通知后2日内送至甲方指定
式租给承租方，并承担设备的维修、保养、保险、年检等费用。

2020年6月29日，出租方武夷山市鑫辉机械设备租赁有限公司向承租方福建建工集团有限责任公司路桥分公司出具《合同履
2020年6月29日，承租方福建建工集团有限责任公司路桥分公司已全部付清合同款4090492.63元，并于2020年7月17日向武夷山市鑫辉
大田经济开发区基础设施建设PPP项目机械车辆投标保证金150000元。事故发生时，因项目已结束，福建建工集团有限责任公司路桥
械车辆租赁合同已解除。

二、事故发生经过与事故救援情况

（一）事故发生经过

武夷山市鑫辉机械设备租赁有限公司在大田机械铸造产业集聚区基础设施建设(一期)工程二标段项目结束且福建建工集团有限
同款后，双方机械车辆租赁合同解除。但武夷山市鑫辉机械设备租赁有限公司见上京镇工业园区在大开发，市场机会大，欲在该处
车运输市场。由于该公司机械设备车辆较多，想在大田经济开发区上京镇工业园区附近整出相对固定的场地，用于机械车辆停放和
不平整、有下陷，需要取土对场地进行平整。2020年11月23日下午3时左右，在没有经过大田县经济开发区管委会、大田建岩投资开
同意的情况下，武夷山市鑫辉机械设备租赁有限公司大田县上京镇工业园区项目主管林江鹏指示其公司挖掘机驾驶员郭良本、渣土
管理员罗木键利用工余时间进入福建（大田）机械铸造产业集聚区基础设施建设（一期）工程二标段施工场地开挖土方取土，该处
呈双倒垂直状，边坡高5.7m左右）。挖掘机与渣土车到达取土点，由罗木键按照正常程序指挥开挖取土，渣土车倒车驶入一处取土
行），挖掘机处于渣土车右侧后方取土装车，下午5时25分左右渣土车左侧边坡未有征兆突然坍塌，导致渣土车驾驶室被埋，当时渣
内。

（二）事故救援情况

事故发生后罗木键指挥挖掘机驾驶员郭良本立即开展救援，欲扒开驾驶室上方土方，并马上通知项目主管林江鹏。林江鹏赶到
打119求助，在查看现场地形后，林江鹏考虑土方有可能再次坍塌对救援造成二次伤害，所以指挥挖掘机将边坡挖除。事故发生后，
指挥部、上京镇政府、上京派出所、县消防救援大队立即赶赴现场，积极组织救援，经多方施救，黄兴军从被掩埋驾驶室解救出来
查，已无生命体征。

（三）善后情况

11月24日凌晨2点左右武夷山市鑫辉机械设备租赁有限公司根据应尽责任义务，积极协商理赔，与死者家属达成赔偿协议，妥
良影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失118万元。

死者黄兴军，男，汉族，1969年7月20日出生，住址：永安市燕西街道上吉山村人；身份证号：350420********4031；现年51
备租赁有限公司渣土车驾驶员。

四、鉴定情况

经对事故现场测绘、计算，土石方塌方量为25.6立方米，土质为砂岩残积粘性土，成分主要由长石等矿物及石英砂粒胶结而成。
上而下风化渐弱，力学强度渐高，标贯击数渐大，属特殊性土，具泡水易软化强度降低的特点。（大田县经纬测绘有限公司）

五、事故原因及性质认定

事故调查组共收集现场拍摄照片12张,相关人员询问笔录4份，《福建（大田）机械铸造产业集聚区基础设施建设一期工程土石
告》1份、现场勘验笔录1份。依照《企业职工伤亡事故调查分析规则》(GB6442-86)以及事故现场勘查等综合分析，认定引发这起事
故

（一）直接原因

挖土装车作业时，渣土车左侧边坡突然坍塌，大量砂岩残积粘土掩埋渣土车驾驶室，由于渣土车驾驶员黄兴军违反机动车辆装
装车时留在驾驶室内等待，未离开撤离到作业安全距离以外，导致左侧边坡土方突然坍塌时被掩埋，最终死亡，是事故发生的直接原

（二）间接原因

1.武夷山市鑫辉机械设备租赁有限公司上京镇工业园区现场管理人员罗木键未履行好现场安全管理职责，未制止和纠正渣土车
为，并且在施工作业时离开了作业现场，是事故发生的间接原因之一。

2.武夷山市鑫辉机械设备租赁有限公司上京镇工业园区项目主管林江鹏未经过大田经济开发区管委会、大田建岩投资开发有限
情况下，安排取土作业，未履行好安全管理职责，对公司制定的各项制度、规程执行不力，督促、检查本单位安全生产工作不到位，
进行安全交底，是事故发生的间接原因之一。

3.武夷山市鑫辉机械设备租赁有限公司经理肖剑波疏于对上京镇工业园区项目管理，安全生产管理存在疏漏，组织本单位安全
促、检查本单位安全生产工作不到位，导致员工出现违章作业情况，是事故发生的间接原因之一。

4.武夷山市鑫辉机械设备租赁有限公司对员工安全生产教育和培训不到位，未教育和督促员工严格执行本单位的安全生产规章
作业前未向员工告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，是事故发生的间接原因之一。

根据国家安全生产相关法律法规规定，认定该事故是一起因从业人员违章作业，生产经营单位主体责任落实不到位造成的一般

六、事故责任认定及处理建议

（一）对事故相关人员责任认定和处理建议

1.武夷山市鑫辉机械设备租赁有限公司渣土车驾驶员黄兴军，违反了《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法
作业过程中，未严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，在挖掘机挖土装车作业时留在驾驶室内等待，未离开撤离到作业
坡土方突然塌方时被掩埋，最终死亡，对事故的发生负有直接责任。鉴于黄兴军已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.武夷山市鑫辉机械设备租赁有限公司上京镇工业园区现场管理人员罗木键，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十
定，履行安全管理职责不到位，未制止和纠正违反操作规程的行为，对该起事故负有监管责任，建议由武夷山市鑫辉机械设备租赁
规定给予相应的处理。

3.武夷山市鑫辉机械设备租赁有限公司上京镇工业园区项目主管林江鹏，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第
行安全管理职责不到位，未制止和纠正违反操作规程的行为，对该起事故负有监管责任，建议由武夷山市鑫辉机械设备租赁有限公
予相应的处理。

4.武夷山市鑫辉机械设备租赁有限公司总经理肖剑波违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第三项、第五项，组织实
训计划不到位；督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导责任，建议由大田
民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定，给予行政处罚。

（二）对事故相关单位责任认定和处理建议

武夷山市鑫辉机械设备租赁有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第三十八条第一款、第四十
对从业人员安全生产教育和培训不到位，从业人员对[illegible]
到位，没有采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操
告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，对该起事故负有主要责任，建议由大田县应急管理局依据
法》第一百零九条第一项的规定，给予行政处罚。

七、事故防范及整改措施

（一）武夷山市鑫辉机械设备租赁有限公司要深刻汲取本次事故教训，举一反三，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和
法规，从严从实抓好安全生产工作。要加强项目安全管理，全面排查整治安全隐患，避免再次发生事故。

（二）武夷山市鑫辉机械设备租赁有限公司要完善安全教育培训制度，加强对从业人员的安全教育培训，提高员工安全责任意
的安全生产知识和应急处置能力，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，坚决遏制违章作业情

（三）大田经济开发区管委会要加强对项目相关单位的管理和施工作业区域的管控，避免无关人员进入施工现场，要严格落实
一系列重要部署，进一步做好安全隐患大排查大整治和安全生产专项整治三年行动工作，防微杜渐，防止类似事故发生。

大田县上京镇工业园区

“11·23”坍塌事故调查组

2021年2月2日

大田县人民政府办公室