安全生产

柳江碧桂园第三期“4•14”高处坠落死亡事故调查报告

来源： 柳江区应急管理局 | 发布日期： 2020-05-27 08:37

2020年4月14日11时58分，在柳江碧桂园第三期第55栋24楼，发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失90万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）第十九条、第二十二条的有关规定，为查明事故原因，吸取教训，防止类似事故发生，柳江区人民政府决定成立柳江碧桂园第三期“4·14”一般高处坠落事故联合调查组，开展事故调查工作。事故联合调查组由区委常委、常务副区长唐云阳任组长，成员由柳州市公安局柳江分局、监察委、应急管理局、总工会、住建局、人社局、拉堡镇政府派人参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

单位名称：广州精誉庭建设工程有限公司

类　型：有限责任公司（法人独资）

单位地址：广州市白云区心谊路51号503房

法人代表：林某学

注册资本：肆仟万元整

成立日期：2011年8月15日

经营范围：房屋建筑业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（详见营业执照副本，统一社会信用代码91440111579999XXXXX）

（二）事故现场情况

事故地点位于柳州市柳江区碧桂园第三期55栋24楼。55栋共31层，层高为2.9米，已经完成封顶，窗户已经全部安装，进入室内装修阶段。在24楼2402室，客厅已经完成部分瓷砖的铺设，室内走道也有铺过沙浆的痕迹，现场有施工工具及水泥沙浆。（见图一、图二）



图一


图二

二、事故发生经过和事故救援情况

2020年4月14日早上6时40分，工人颜军某从工地宿舍到柳江碧桂园第三期55栋，乘坐人货电梯到24楼，一起做工的员工颜曙某（死者）从人行楼道走上24楼，一起开始工作到11时左右，然后颜曙某下楼买了两份快餐，一起吃。颜军某先吃完午餐，准备给室内过道铺瓷砖，颜曙某从颜军某身后走过，说他去买水喝，过了4至5秒的时间，颜军某就听到一个响声，又过了一会，就听见有人喊，感觉出事了，就从人货电梯下楼，看见颜曙某躺在楼下另一部人货电梯三四米远的地方。（见图三）


图三

12时左右，碧桂园项目部生产主管肖某勇接到报告后，赶赴事故现场，在55栋楼下，看见一男子头朝楼房，脚朝外，躺在一堆建筑材料（钢管、铝合金框架、工具箱）上，头部开裂，右腿骨头折断外露（见图三）。肖某勇以为是做外墙刮腻子的工人掉下来了，抬头后发现55栋的楼上的窗户基本上关着，两部人货电梯的防护门也关着，东

面的一部人货电梯停在15楼，西面的一部人货电梯停在1楼。于是肖某勇拨打了110报警电话和120急救电话。120救护到达现场后，经过检查，颜曙某已经无生命体征。

柳江区应急管理局接到事故报告后，立即将事故情况上报区政府和市应急管理局，区委常委、常务副区长唐云阳组织区应急管理局、柳州市公安局柳江分局、人社局、总工会、监察委、工信局、拉堡镇等单位领导和工作人员到达事故现场进行调查和处置。

2020年4月14日，柳州市柳江区人民医院出具《居民死亡医学证明（推断）书》：颜曙某的死亡原因系重型颅脑损毁伤及多处骨折导致死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓名	伤害程度	性别	年龄	户籍所在地	职业（工种）	直接经济损失
颜曙某	死亡	男	47岁	广东肇庆	泥瓦工	90万元

四、事故发生的原因及性质

（一）现场勘查情况

1. 55栋的外墙已经全部安装好了窗户。在2402室的次卧，到达窗户，需要经过窗台。经测量，窗台的宽度为71厘米，高度为48厘米。可开启的窗户，宽度为42厘米，高度为106厘米，有铰链相连。颜曙某从事的是室内铺瓷砖工作，不属于室外工种，该岗位不具备高处坠落风险。（见四、图五）





2. 55栋的两部人货电梯，只有把前后防护门均关上，进入安全状态后，才能进行升降，因此，可以排除从人货电梯里坠落的可能。

3. 55栋24楼的楼层安全防护门，门扣在防护门外，需要进入人货电梯的人员才能扣上；楼层安全防护门设计为两扇对合、内开式，也设置了防撞开装置，在室内作业是安全的。（见图六）



图六

（二）笔录情况

从柳江碧桂园第三期项目部核实，55栋员工的作业时间为上午7时至11时30分，下午12时30分至6时，从视频监控显示事故发生的时间为11时58分；颜曙某的同事颜军某也证实事发时，正是吃午餐和休息时段。因此该事故发生在非生产时间内。

（三）柳州市公安局刑事侦查支队提供的证据

经柳州市公安局法医技术勘验现场，排除刑事案件的可能。

综上所述，事故联合调查组对事故现场进行勘查，对相关人员的询问笔录以及有关取证材料分析，事故发生时间在非工作时段、死者从事的非室外工种，不具备高处坠落风险，公安局刑侦通过现场勘验

排除刑事案件的可能、排除从人货电梯坠落的可能，认定柳江碧桂园4·14事故一起非生产安全事故。

;

江碧桂园第三期“4·14”高处坠

落死亡事故联合调查组

020年5月11日

主办单位：柳州市柳江区人民政府　版权所有
桂ICP备18004841号 桂公网安备 45022102000001号
管理维护：柳州市柳江区信息中心
网站标识码：4502210009