西安航天基地西北村集体土地上棚户区改造项目（安置）DK-4地块“9•26”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2025-12-05 10:01 来源：应急管理局

2025年9月26日17时许,航天基地西北村集体土地上棚户区改造项目（安置）DK-4地块4号楼，1名工人在26层西单元南侧采光井内部空调设备平台进行涂料作业时，系挂安全带的安全大绳从楼顶滑落，致该工人坠亡，直接经济损失约148万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，2025年9月30日，市政府成立由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市住建局、航天基地管委会等单位组成的西安市人民政府航天基地“9·26”事故调查组（以下简称事故调查组），邀请市纪委监委派员参加，同时聘请相关专家参与，开展事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问谈话、专家论证和综合分析研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，提出了改进和防范措施建议。

经调查认定，西安航天基地西北村集体土地上棚户区改造项目（安置）DK-4地块“9·26”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

航天基地西北村集体土地上棚户区改造项目（安置）DK-4地块（以下简称西北村项目），位于航天基地神州八路与航天南路十字西北角，2023年1月开始动工，项目总建筑面积约183973.72平方米，主要包括8栋楼（1#至8#楼）。截至9月26日，该项目主体已完工，正在进行外墙涂料和景观绿化施工。事故发生地点位于4#楼26层西单元南侧采光井内部空调设备平台。

（二）相关单位情况

1.建设单位：航天基地城中村改造办公室，2023年7月20日，经职责划转，更名为航天基地城市更新发展服务中心（以下简称：城更中心）。

2.代建单位：西安广城置业有限公司（以下简称：广城置业公司），经营范围：房地产开发、销售、物业管理等。

2020年8月26日，城更中心与广城置业公司签订了《西北村城中村改造项目实施约定》，约定项目建设、安全生产等工作由广城置业公司负责。

3.总包单位：上海龙赛建设实业有限公司（以下简称：龙赛实业公司），经营范围：建设工程施工、住宅室内装饰装修、特种设备安装改造修理等。该公司具有建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级等证书。

2023年1月5日，广城置业公司与龙赛实业公司签订了《建设工程施工合同》，约定项目由龙赛实业公司总承包施工。

4.监理单位：陕西建设监理有限公司（以下简称：建设监理公司），经营范围：一般工业与民用建筑、市政、公路工程的建设监理等。该公司具有房屋建筑工程专业资质甲级等证书。

2022年10月15日，广城置业公司与建设监理公司签订了《建设工程监理合同》，约定由建设监理公司担任该项目的监理单位，负责工程项目的监理工作。

5.专业分包单位：西安文景装饰工程有限公司（以下简称：文景装饰公司），经营范围：室内外装饰工程、防水防腐保温工程、建筑幕墙工程、水电安装工程的施工等。该公司具有防水防腐保温工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级证书。

2024年9月23日，龙赛实业公司与文景装饰公司签订了《外墙涂料工程分包合同》，约定项目中的外墙涂料工程由文景装饰公司负责。

6.劳务单位：陕西卓越节能保温工程有限公司（以下简称：卓越劳务公司），经营范围：承接总公司工程建设业务、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、各类工程建设活动等。

2024年11月25日，文景装饰公司与卓越劳务公司签订了《工程劳务合同》，约定由卓越劳务公司提供外墙涂料工程劳务服务。

7.吊篮租赁单位：西安娆静清洗保洁服务有限公司（以下简称：娆静服务公司），经营范围：建筑物清洁服务、机械设备租赁等。

2025年3月17日，文景装饰公司与娆静服务公司签订了《吊篮租赁合同》，约定由娆静服务公司提供项目中所需吊篮，并负责吊篮的安拆、移位等工作。

8.吊篮安拆单位：西安强恒机械设备有限公司（以下简称：强恒机械公司），经营范围：建筑机械设备的销售及租赁、电动吊篮的租赁等。

娆静服务公司与文景装饰公司签订合同后，因该公司吊篮已出租其他项目，娆静服务公司便与强恒机械公司达成口头约定，实际由强恒机械公司提供该项目所需吊篮。

（三）事故发生经过

9月19日，强恒机械公司计划20日对4#楼4台吊篮进行移位安拆，从劳务市场联系到零工邓某忠和查某祥从事吊篮移位安拆。

9月20日7时许，邓某忠、查某祥及5名辅助小工进入项目4#楼，对4台吊篮（含事故吊篮）进行了位移安拆，强恒机械公司吊篮维修工杨某毛现场监督，17时，吊篮完成安装。

9月21日至23日因下雨未进行吊篮作业。

9月24日，4台吊篮安拆情况（含事故涉及的安全大绳绑扎情况）未经验收即投入使用。

9月26日7时许，按照工作分工，卓越劳务公司外墙涂料工彭某祥、彭某文到4#楼西单元采光井进行外墙涂料作业，2人携带水桶、搅灰器等工具和马凳进入吊篮，在吊篮升至29层后，2人开始向下作业。

16时许，吊篮降至26层，彭某文翻越吊篮进入26层空调设备平台，将马凳放置平台后，彭某文开始进行涂料作业，彭某祥在吊篮内辅助递送材料。

17时许，彭某文身上系挂安全带的安全大绳从楼顶滑落，将其拽落至地面。

17时23分，彭某文被送至西安市第四医院航天城院区。

21时40分，彭某文经医院抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

9月29日，调查组组织专家对事发现场进行勘查，有关情况如下：

1.现场勘察情况

事故发生地点位于4#楼26层西单元南侧采光井内部空调设备平台，南侧采光井长5米、宽1.6米，空调外机平台布置在采光井内部北侧，长1.8米、宽1.6米，距离地面高度约75米。平台上放置有长约1.1米、宽约0.3米的马凳，马凳顶部搁置有一个白色空桶，支腿旁的地面掉落有一把抹灰刀；平台临边位置护栏高度约0.6米。

2.吊篮及安装情况

2025年4月1日，文景装饰公司编制了《航天基地西北村集体土地上棚户区改造项目（安置）DK-4外墙涂料工程高处作业电动吊施工专项施工方案》，文景装饰公司项目经理审签同意并加盖公司公章，随后经龙赛实业公司、建设监理公司有关人员签字。4月7日，该方案经龙赛实业公司、建设监理公司、文景装饰公司及专家组进行了评审，论证结论为“通过”。

（1）吊篮情况。涉事吊篮安装在4#楼西单元南侧采光井位置，型号ZLP630，产品合格证、检验合格证齐全。吊篮悬挂平台长约2.63米、宽约0.76米、外侧高约1.17米、内侧高约1.04米。吊篮悬挂平台通过两侧钢丝绳分别连接至屋顶的两个悬挂机构上，现场配置4根钢丝绳（2主2备），并设有2根安全大

绳，安全大绳绑扎在屋顶结构墙体预先穿设并固定的环形钢丝绳上，并悬垂至地面。安全大绳为涤纶绳，长约120米，直径约0.018米，重约28公斤，自身无断裂痕迹。

（2）吊篮安装情况。9月19日，强恒机械公司总经理王某理联系劳务市场的零工邓某忠计划20日对4#楼4台吊篮进行移位安拆，随后邓某忠联系零工查某祥共同作业（邓某忠、查某祥2人均取得了建筑施工特种作业操作资格证书，操作类别为高处作业吊篮安装拆卸工）。9月20日7时许，邓某忠、查某祥及5名辅助小工进入项目门口，强恒机械公司吊篮维修工杨某毛对7人进行了简单的教育培训后进入4#楼，对4台吊篮（含事故吊篮）进行了位移安拆，安装过程中杨某毛进行监督。15时许，龙赛实业公司项目经理薛某飞、建设监理公司总监马某、文景装饰公司生产经理高某等人进行了巡查，之后离开。17时许，4台吊篮安装完成后，杨某毛将情况发微信群告知文景装饰公司，文景装饰公司未向龙赛实业公司、建设监理公司报告。9月21日至23日因下雨未进行吊篮作业。9月24日，4台吊篮未经龙赛实业公司、建设监理公司、文景装饰公司、强恒机械公司四方联合验收即投入使用。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员情况

彭某文，男，卓越劳务公司工人，于此次事故中死亡。

2.直接经济损失情况

此次事故直接经济损失约148万元（不含事故罚款）。

二、事故信息接报及响应情况

（一）事故信息接报及善后处置情况

事故发生后，彭某祥向旁边吊篮作业的工友呼救，17时04分，工友苏某卷向文景装饰公司生产经理高某汇报有人坠落，高某接到报告后从项目部赶往事故现场进行救援，17时17分，工友彭某峰拨打110报警电话，17时20分许，龙赛实业公司项目经理薛某飞接到高某电话报告后赶往事故现场，与附近工友将彭某文抬出。17时23分，彭某峰拨打120急救电话，因120暂时未到达，高某开车将彭某

文送至西安市第四医院航天城院区。18时许，薛某飞向航天基地质监站电话报告事故情况。21时40分，彭某文经医院抢救无效死亡。公安航天分局接到报案后对现场进行了勘察，排除了刑事案件可能。

9月29日，文景装饰公司与死者家属签订了赔偿协议，善后工作结束。

（二）事故应急处置评估情况

该起事故应急救援处置有序，未发生次生灾害；事故报告及时；舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因

用于系挂作业人员安全带的安全大绳未固定牢固，从屋顶（32层）固定位置顺着外墙脱落，在绳重及其坠落冲击作用下，将26层正在作业的工人彭某文拽拉至1层地面坠亡。

（二）有关责任单位存在的主要问题

1.文景装饰公司，配备的项目经理、专职安全员长期不在岗；对作业人员安全培训教育、安全技术交底不到位；吊篮作业验收管理缺失，事故吊篮未经联合验收合格就投入使用；日常吊篮巡查检查不到位，未建立检查台账，未能及时发现并有效制止吊篮作业人员违规翻越吊篮进入平台作业、违规使用吊篮运送工具的行为。

2.龙赛实业公司，对新入场人员三级安全教育培训流于形式、时长不足；对文景公司项目经理、专职安全员长期不在岗情况未采取有效措施彻底解决；风险辨识措施落实不到位，未按规定督促专业分包单位落实吊篮移位时旁站；吊篮巡查检查流于形式，对事故吊篮未经验收合格就投入使用的情况未制止。

3.建设监理公司，对西安文景公司项目经理、专职安全员长期缺岗情况督促整改不到位；未按照《吊篮监理实施细则》规定落实吊篮安拆旁站；吊篮巡查检查流于形式，对事故吊篮未经验收合格就投入使用的情况未制止。

4.强恒机械公司，日常巡查检查不到位，未建立吊篮巡查检查台账。

5.广城置业公司，作为代建单位，对施工单位、监理单位在吊篮验收环节缺失的问题失管失察；在收到监理单位对文景公司项目经理、专职安全管理人员长期不在岗的工作联系单后，未采取措施消除隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追责人员（1人）

彭某文，男，卓越劳务公司工人，9月26日进行4#楼26层涂料作业时违规翻越吊篮。对有关问题负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追责。

（二）对有关责任人员的处罚建议（4人）

1.刘某国，男，文景装饰公司西北村项目外墙涂料工程项目经理，作为项目负责人长期不在岗，未履行安全管理职责，对专职安全员长期不在岗、三级安全教育不扎实、隐患排查不到位的情况失管失察，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项等规定，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项等规定，对其作出相应行政处罚。

2.高某，男，文景装饰公司西北村项目外墙涂料工程生产经理。吊篮作业验收管理缺失，事故吊篮未经联合验收合格就投入使用；隐患排查不扎实，吊篮日常巡查不到位，未建立隐患排查治理台账、未能及时发现并制止作业人员违规使用吊篮运送工具、违规翻越吊篮作业的行为。对事故发生负有管理责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项等规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条等规定给予其相应的行政处罚。

3.薛某飞，男，龙赛实业公司西北村项目的项目经理，对分包单位项目经理、专职安全员长期不在岗情况失管失察；未有效督促落实进场人员的安全生产培训教育计划。吊篮作业管控不到位，未按规定督促专业分包单位落实吊篮移位时旁站；吊篮巡查检查流于形式，对事故吊篮未经验收合格就投入使用的情况未及时制止。对事故发生负有领导责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项等规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项等规定给予其相应的行政处罚。

4.马某，男，建设监理公司西北村项目总监，未按规定落实《吊篮监理实施细则》旁站要求；对西安文景公司项目经理、专职安全员长期缺岗情况失管失察；对事故吊篮未经验收合格就投入使用的情况巡查检查不力。对事故发生负有监理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项等规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项等规定给予其相应的行政处罚。

（三）对有关责任单位的行政处罚建议（3家）

1.文景装饰公司，作为项目专业分包单位，配备的项目经理、专职安全员未到岗履职。安全培训教育和技术交底不到位，隐患排查治理不扎实，未建立隐患排查整治台账，事故吊篮未经联合验收合格就投入使用。日常巡查检查维护不到位、验收环节缺失。对此次事故发生负有主要责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款、第二十八条第一款和第四款、第四十一条第二款等规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项等规定，给予其相应的行政处罚。

2.龙赛实业公司，三级安全教育培训不到位；风险分级管控和隐患排查治理不扎实、对事故吊篮未经验收合格就投入使用的情况未及时制止。现场管控不到位，未按规定督促专业分包单位落实吊篮移位时旁站，对事故发生负有重要责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四款、第四十一条第二款等规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》一百一十四条第一款第一项等规定，给予其相应的行政处罚。

3.建设监理公司，隐患排查检查不扎实，对事故吊篮未经验收合格就投入使用的情况未及时制止；未按照《吊篮监理实施细则》规定落实吊篮安拆旁站；对专业分包单位项目经理、专职安全员长期不在位督促整改不到位。对事故发生负有监理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款等规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》一百一十四条第一款第一项等规定，给予其相应的行政处罚。

（四）其他处理

1.调查中发现，娆静服务公司与文景装饰公司签订《吊篮租赁合同》后，未按照合同约定进行吊篮安拆，而是将由本公司负责的吊篮安装转由强恒机械公司实施。建议移交市住建局进一步调查处理。

2.调查中发现，文景装饰公司项目经理刘某国、专职安全员张某龄长期不在岗，未履行安全生产职责，建议移交市住建局进行相应的行政处罚。

3.强恒机械公司，吊篮日常检查不到位，未建立吊篮检查记录台账，对有关问题负有责任。建议移交市住建局进一步调查处理。

4.广城置业公司，作为代建单位，对施工单位、监理单位在吊篮验收环节缺失的问题失管失察；在收到监理单位对文景公司项目经理、专职安全管理人员长期不在岗的工作联系单后，未采取措施消除隐患，建议其向城更中心作出书面检查。

5.航天基地质监站，未按照规定落实检查，检查频次不够，建议向航天基地管委会作出书面检查。

五、事故改进和防范措施建议

（一）文景装饰公司，要深刻汲取事故教训，抓好关键岗位人员管理，督促项目经理、专职安全员认真履行职责，严禁缺岗、漏岗；要加强新进人员的安全教育培训工作，认真落实安全技术交底；按照危险性较大的分部分项工程相关规定要求，对涉及的吊篮安拆作业，严格落实报备验收程序，未经验收合格禁止投入使用；强化吊篮作业管控力度，定期开展吊篮设施部位保养检查并建立台账资料，加大巡查检查力度，及时制止工人违章作业、冒险作业行为。

（二）龙赛实业公司，要加大对分包单位、劳务单位的安全管理，压实各级安全责任。扎实开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作，加大巡查检查力度，严格按照风险清单要求落实管控措施，对发现的安全隐患要及时整改，确保闭环管理，坚决杜绝走过场；严格落实吊篮作业审批验收程序，未经审批验收或手续不齐全的严禁作业；认真开展三级安全教育培训工作，切实提高作业人员安全意识。

（三）建设监理公司，严格履行监理职责，认真学习并督促监理人员落实《吊篮监理实施细则》内容，强化吊篮安拆等危大工程的旁站、验收工作，及时督促各单位消除事故隐患；要加大巡查检查力度，严查关键岗位人员履职情况，发现的问题隐患要及时督促相关单位进行整改，坚决杜绝违章操作等行为。

（四）强恒机械公司，要加强租赁设备的日常维护保养和巡查检查力度，及时记录设备检查情况并建立台账清单，对发现的问题隐患做好整改，确保设备安全。

（五）广城置业公司，加强对总包、监理、专业分包单位的协调管理，督促各单位认真履行职责。加大对项目的检查力度，对发现的问题隐患，督促各单位整改闭环，切实压实各级责任。

（六）航天基地质监站，要加强安全监管人员配置，强化建筑领域隐患排查整治工作，按照规定加大对所属项目的检查频次和力度，进一步压实各参建单位主体责任落实，确保安全生产形势稳定。