索 引 号： 014745513B/2026-0070740

发布机构： 上高县应急管理局

发文日期： 2026-04-15

分类： 安全生产

上高芦洲江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目“11•7”一般高处坠落事故调查报告

2024年11月7日16时50分许，江西赣能上高发电有限公司发生一起高处坠落事故，造成2人死亡，直接经济损失247万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国电力法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《电力建设工程施工安全监督管理办法》《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，按照宜春市和上高县有关领导批示精神以及市安委办对上高芦洲江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目“11•7”一般高处坠落事故挂牌督办要求，2024年11月8日，上高县人民政府依法成立了江西赣能上高发电有限公司“11·7”高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由上高县政府办牵头，县应急管理局、县住建局、县公安局、县总工会、县人社局等单位参加，并邀请县纪委监委派员，以及邀请了江西大唐国际新余第二发电有限责任公司和江西鸿辉建设工程有限公司电力及建筑施工方面专家参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、询问人员、查阅资料、综合分析等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失，评估了应急处置工作，认定了事故性质和责任；对事故责任单位和责任人提出了处理建议，针对事故原因及存在的问题提出了事故整改和防范措施。具体情况报告如下：

经调查认定：上高芦洲江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目“11•7”一般高处坠落事故是一起因作业人员违章冒险作业，项目建设、施工、监理单位现场安全管理不到位，有关部门安全生产管理职责履行不到位，造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

江西赣能上高2×1000MW清洁煤电机组项目（以下简称上高清洁煤电项目）厂址位于江西省宜春市上高县芦洲乡，本期建设2×1000MW超超临界燃煤机组，项目于2022年11月4日完成项目核准，获得《江西省发展和改革委员会关于江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目核准的批复》（赣发改能源〔2022〕922号文），上高清洁煤电项目于2023年9月8日开工建设。含锅炉、主厂房、集控楼、冷却塔、灰库、升压站、干煤棚、侧煤仓、铁路专用线

等，工程静态投资755505万元。截至事发前，项目土建施工接近尾声，安装工作全面开始，1号机组计划2025年8月25日投产，2号机组计划2025年11月25日投产。

（二）事故涉及单位基本概况

1．建设单位：江西赣能上高发电有限公司（以下简称上高发电）：上高发电由江西赣能股份有限公司、中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司和陕煤电力共同投资设立，内设工程管理部、安全质量管理部、计划物资部、党群与综合管理部、纪检监察室（审计部）、财务管理部、生产准备办公室等7个部门，总经理：王某某，分管安全副总经理：胡某某。

2．施工总承包单位：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（以下简称安徽电建二公司）：建筑业企业资质证书编号：D134002494，资质类别及等级：电力工程施工总承包特级，有效期至：2027年1月28日。安全生产许可证编号：（皖）JZ安许证字〔2004〕000007，有效期：2022年11月9日至2025年12月26日。安徽电建二公司于2023年5月29日与上高发电签订了《江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目主体建筑及安装和烟塔建筑及安装工程A标段合同》，由安徽电建二公司负责江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目A标段工程施工。安徽电建二公司成立了江西赣能上高项目部，项目经理：靳某某，安全总监：陈某某，1号引风机区域安全员：李某某。

3．专业分包单位：六安市传贵建筑安装架业有限公司（以下简称六安传贵）：建筑业企业资质证书编号：D334023762，资质类别及等级：模板脚手架专业承包不分等级，有效期至：2024年12月31日。安全生产许可证编号：（皖）JZ安许证字〔2011〕004132，有效期：2024年10月28日至2026年10月27日。六安传贵于2023年11月8日与安徽电建二公司签订了《江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目全场脚手架搭拆工程项目合同》，由六安传贵负责江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目A标段全场安装脚手架搭拆工程施工，六安传贵在江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目共1个班组，共有54人（死者王某、白某某为该班组员工），企业法人代表：蒋某某，项目现场负责人：秦某。

4．劳务分包单位：安徽楚运建筑工程有限公司（以下简称安徽楚运）：建筑业企业资质证书编号：D334101287，资质类别及等级：建筑工程施工总承包叁级、电力工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、施工劳务不分等级，有效期至：2024年12月31日。安全生产许可证编号：（皖）JZ安许证字〔2017〕005198，有效期：2023年7月14日至2026

年7月14日。安徽楚运于2024年2月25日与安徽电建二公司签订了《江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目＃1机组锅炉辅机设备安装项目工程（I标段）施工合同》，由安徽楚运负责江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目A标段设备安装项目工程（I标段）施工，安徽楚运在江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目共1个班组，共有14人，项目现场负责人：许某某。

5．监理单位：广东天安项目管理有限公司：广东天安项目管理有限公司：工程监理资质证书编号：E244000366，资质等级：电力工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理乙级、通讯工程监理乙级、机电安装工程监理乙级，有效期至2027年7月22日。广东天安项目管理有限公司于2023年2月28日与上高发电签订《施工监理合同》，由广东天安项目管理有限公司对江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目除环境保护、水土保持和铁路专用线工程以外所有工程进行施工监理。广东天安项目管理有限公司成立了江西赣能上高项目部，总监理工程师：杨某某，1号引风机区域监理工程师：刘某某。

（三）事故发生经过

2024年11月2日下午15点30分左右，王某某安排焊工柏某某使用曲臂式高空作业车焊接事发处1号引风机单轨吊钢梁吊耳，焊接工作于当日16点左右完成。11月3日13时38分，安徽楚运项目现场负责人许某某、起重指挥张某某、安装档长王某某、安装工孙某使用12t随车吊对1号引风机单轨吊钢梁（钢梁长20．4m，重约2．88t）进行安装，并采用两只5t手拉链条葫芦悬吊抛锚，5t手拉链条葫芦上部吊点生根于焊接在单轨吊梁两端头钢板处的临时槽钢上部吊耳处。11月3日16时左右，单轨吊梁的临抛作业完成，随车吊松钩离开作业面。

2024年11月5日，六安传贵架子班王某使用曲臂式高空作业车进行1号引风机单轨吊梁双吊点中间区域脚手架搭设，工作后还剩余部分尾工未完成。2024年11月7日下午16时50分左右，六安传贵架子班2名作业人员王某、白某某，在1号引风机转子检修单轨吊轨道梁未完成加固，且曲臂登高车未到位的情况下，2名作业人员私自攀爬到钢梁上搭设脚手架，导致临时固定的链条葫芦生根承载槽钢焊缝断裂，轨道梁从离地面10米的高处坠落，2名作业人员随梁坠落至地面，项目部立即开展应急救援，后经送医院抢救无效死亡。

（四）事故现场勘验情况

经事故调查组现场勘察，发现钢梁和附搭在钢梁上的工作平台从离地十米高处整体坠落，一端已完全坠落至地面，另一端坠搁在厂房框架结构的腰梁上，钢梁已变形有弯折状，未见有供高空作业人员上下的安全设施，未见有专供高处作业人员系挂安全带的钢索，作业人员的安全带系挂在同钢梁的作业平台杆件上用于起吊安装钢梁的手动拉链葫芦随同钢梁一起坠落在地（详见图1）。用于起吊安装钢梁的手动拉链葫芦挂钩的吊耳及底座槽钢从离地十米高处脱焊坠落在地。（详见图2、图3）

事故调查组根据现场勘察情况和查询施工项目资料，发现该钢梁吊装工程未列入危大工程监管范围，未按规范进行工序验收，未进行针对性的安全教育培训。吊耳及底座焊接安装后未进行检查验收，吊耳底座槽钢焊接不符合要求，存在漏焊、焊接不饱满，断裂坠落的安全风险。钢梁起吊到位后（距离地面十米高处），在未加固安装到位又未作有效安全防护的情况下，作业人员登高在钢梁上进行搭设工作平台作业，存在高空坠落安全风险。



（图1）



（图2）



（图3）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成2人死亡，直接经济损失247万元，死亡人员基本信息如下：

1．王某，男，1992年10月8日出生，身份证号码：5221＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，户籍地址：贵州省正安县＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，系本次事故中六安传贵的架子工。

2．白某某，男，1972年2月2日出生，身份证号码：5221＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，户籍地址：贵州省湄潭县＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，系本次事故中六安传贵的普工。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年11月7日16时50分左右，在引风机双轨道梁上进行焊接作业的人员高某听到一声巨响，起身发现西侧单轨道梁坠落，立即电话报告给其班组负责人许某某。许某某接到电话后火速从侧煤仓0米赶往引风机事发地点。看到情况后，许某某于16点55分电话报告给项目经理靳某某，靳某某立即会同安全总监陈某某赶往现场，确认事故情况，同时启动项目部应急预案，17时7分，靳某某电话向安徽电建二公司董事长陈某某汇报事故情况；17时9分，靳某某电话向上高发电董事长徐某汇报事故情况。

2024年11月7日17点37分，上高发电电话向上高县发展和改革委员会报告2名施工人员高坠受伤的事故信息；18时54分，上高发电电话向上高县应急管理局报告2名施工人员高坠受伤的事故信息；19时38分，上高县应急管理局值班室向宜春市应急管理局值班室第一次电话报告事故情况；19时56分，上高县应急管理局值班室向宜春市应急管理局值班室第一次书面报告事故情况；21时55分，上高县应急管理局值班室向宜春市应急管理局值班室第二次书面报告事故情况；11月8日1时6分，上高县应急管理局值班室向宜春市应急管理局值班室第二次电话报告事故情况。

（二）事故应急救援及善后处置情况

1．事故应急救援。2024年11月7日17时4分，项目经理靳某某到达现场后，确认作业现场人员已经拨打了120电话，立即安排人员和应急车辆对120急救车辆进行引导，封锁事故区域，保护现场；事故发生后，上高县委副书记、县长陈爱红，上高县委常委、常务副县长胡贵明以及上高县应急管理局、上高县发展和改革委员会相关领导和工作人员先后赶赴上高县人民医院看望伤者及抵达事故现场开展应急指挥工作。

2．善后处置情况。事故发生后，上高发电董事长徐某带领相关人员立即赶赴现场，成立专项应急指挥部，全力做好善后处置工作。安徽电建二公司立即启动了应急预案，开展

应急救援并及时向公司本部和建设单位进行报告，现场安排专人对事故现场进行保护。广东天安监理项目部于11月7日18时下达了全场停工令。

（三）医疗救治和善后

2024年11月7日17时10分左右，第一部120急救车赶到现场，立即将白某某送往上高县人民医院紧急抢救。同时随车急救医生对王某开展心肺复苏抢救。随后，第二部120急救车赶到现场，将伤者王某送往上高县人民医院紧急抢救。在医院王某于当晚20时20分经抢救无效死亡，白某某于11月8日1时5分经抢救无效死亡。

（四）事故应急处置评估

经评估认为事故应急处置工作及时有效。事故发生后，属地党委政府、相关部门和企业事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，医疗部门及时抢救，没有延误抢救时机，善后工作稳妥，没有出现舆情热点。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

王某、白某某安全意识淡薄，在1号锅炉引风机转子检修起吊轨道梁吊装后未加固到位的情况下，违规攀爬到钢梁上搭设脚手架，因临时固定的链条葫芦生根承载槽钢焊缝断裂，导致轨道梁发生坠落，王某、白某某随梁坠落至地面。

（二）其它可能因素排除

通过事故现场勘查、询问现场人员，排除人为故意破坏、突发灾害等因素。

（三）间接原因分析

1．建设单位首要安全责任不严格。江西赣能上高发电有限公司作为项目建设单位，履行建设单位首要安全责任不严格，施工现场工程安全管理存在漏洞，在督促施工单位、监理单位履行安全生产职责上有欠缺。

2．施工单位安全管理职责不落实。六安市传贵建筑安装架业有限公司没有对施工队员工进行严格监管，中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司安全生产主体责任落

实不到位。对专业分包单位、劳务分包单位安全监管存在欠缺，安徽楚运对单轨吊梁两端头钢板处的临时槽钢上焊接质量存在问题。

3．监理单位未认真履行监理职责。广东天安项目管理有限公司作为本项目监理单位，履行项目监理职责不严格、不到位，未按要求履行好本职的监理工作。

4．行业主管部门履职不到位。上高县发展和改革委员会落实行业安全管理责任不到位。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）江西赣能上高发电有限公司

江西赣能上高发电有限公司作为建设单位。履行安全生产监督检查和隐患排查治理职责不到位，施工现场安全生产管理存在漏洞，对钢梁吊装工程的安全隐患排查检查未列入日常监管范围。

（二）中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司

中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司作为施工方总承包单位，安全生产主体责任落实不到位。安全教育培训存在走过场，安全教育培训大部分仅有签到表，无实质培训内容及图片，对现场安全状况失察，对施工班组违规作业失察，安全监管不力。

（三）六安市传贵建筑安装架业有限公司

六安市传贵建筑安装架业有限公司作为专业分包公司，施工过程管理混乱，不按施工技术标准施工，施工组织、安全管理制度和施工安全技术措施落实不到位，对员工安全教育培训落实不到位，仅开展新员工安全三级教育培训，安全日志记录存在造假，没有对施工队员工进行严格监管，施工现场未设置安全警示牌，特种作业人员无证上岗，在进行高处作业时未办理作业票，未安排相关专业安全监护人员进行监护。

（四）安徽楚运建筑工程有限公司

安徽楚运建筑工程有限公司作为劳务分包公司，在对单轨吊梁两端头钢板处的临时槽钢上焊接质量存在问题，且在焊接结束后，未有效进行质量自检，且未将焊接情况报送中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司电焊质检部门进行验收。

（五）广东天安项目管理有限公司

广东天安项目管理有限公司作为监理单位。对钢梁吊装工序等风险控制点失管失控，未针对钢梁吊装方案进行细化审查，未按照吊装专项方案进行巡查检查，未纠正施工单位不按施工技术标准施工，对钢梁吊装工程和高空作业存在的安全隐患未进行有效监督并督促整改。

（六）上高县发展和改革委员会

上高县发展和改革委员会作为行业主管部门，对江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目安全管理工作督促检查不够力度，落实行业安全管理责任不到位。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

（一）免于责任追究人员

1．白某某，男，身份证号码：5221＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，六安市传贵建筑安装架业有限公司普工。其安全意识淡薄，无证上岗，在未正确系扣安全带、未办理高处作业票的情况下违规进行脚手架搭设作业，对事故发生负有直接责任。鉴于白某某已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2．王某，男，身份证5221＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，六安市传贵建筑安装架业有限公司架子工，其安全意识淡薄，在未正确系扣安全带、未办理高处作业票的情况下违规进行脚手架搭设作业，对事故发生负有直接责任。鉴于王某已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）给予行政处罚人员

1．李某某，男，身份证号码：4112＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司安全主管，对专业分包队伍日常施工计划、施工方案的执行、现场安全措施的落实监督不力，对分包队伍的安全教育不够，未及时发现并制止王某、白某某违章作业行为，履行安全主管安全生产职责不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）、（六）项的规定［1］，对事故发生负有重要领导责任，建议由上高县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定［2］，依法依规对其进行行政处罚。

2．陈某某，男，身份证号码：3406＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司安全总监，对专业分包队伍日常施工计划、施工方案的执行、现场安全措施的落实监督不力，对分包队伍的安全教育不够，未及时发现并制止王某、白某某违章作业行为，履行安全总监安全生产职责不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）、（六）项的规定，对事故发生负有重要领导责任，建议由上高县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，依法依规对其进行行政处罚。

3．靳某某，男，身份证号码：1427＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司项目经理，对专业分包及劳务分包安全管理存在欠缺，督促相关人员对专业分包及劳务分包人员安全生产培训不到位，对现场安全措施的落实监督不力，履行项目经理安全生产职责不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）项的规定，对事故发生负有重要领导责任，建议由上高县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，依法依规对其进行行政处罚。

4．蒋某某，男，身份证号码：3424＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。六安市传贵建筑安装架业有限公司法人代表，未督促员工落实本单位安全生产规章制度和操作规程，组织相关员工开展安全教育培训存在欠缺，开展安全生产隐患排查次数，督促、检查本单位所承包项目的安全生产工作不力，履行安全生产主责负责人职责不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（三）、（五）项的规定［3］，对事故发生负有重要领导责任，建议由上高县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定［4］，依法依规对其进行行政处罚。

5．秦某，男，身份证号码：3424＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。六安市传贵建筑安装架业有限公司项目负责人，组织相关员工开展安全教育培训存在欠缺，未及时发现并制止王某、白某某违章作业行为，履行项目负责人安全生产职责不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）、（六）项的规定，对事故发生负有主要领导责任，建议由上高县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，依法依规对其进行行政处罚。

6．杨某某，男，身份证号：4224＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。广东天安项目管理有限公司项目总监，对分包队伍日常施工计划、施工方案的执行、现场安全措施的落实监督不力，未安排人员对事发区域脚手架进行旁站监理，对项目监理工作履职不到位，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款及《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十五条第（一）、（五）项的规定，对事故发生负有重要监理责任，建议由上高县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，依法依规对其进行行政处罚。

7．刘某某，男，身份证号：2302＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。广东天安项目管理有限公司区域监理员，对分包队伍日常施工计划、施工方案的执行、现场安全措施的落实监督不力，未审核作业人员是否具有特种作业证件，未对事发区域脚手架进行旁站监理，未对事发区域焊接质量进行审核，未对施工总承包单位及其专业分包、劳务分包单位安全培训情况进行监督，对项目监理工作履职不到位，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款［5］及《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十五条第（一）、（三）、（五）、（六）项的规定［6］，对事故发生负有重要监理责任，建议由上高县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，依法依规对其进行行政处罚。

（三）给予内部处理人员

1．王某某，男，身份证号：3625＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。江西赣能上高发电有限公司总经理，履行建设单位主要负责人安全生产法定职责不到位，督促、检查本单位安全生产工作不力，建议上高县发展和改革委员会提请江西省投资集团有限公司对其进行内部处理，处理结果报送至上高县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室备案。

2．胡某某，男，身份证号：3622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。江西赣能上高发电有限公司分管安全副总经理，未认真履行安全管理人员安全生产管理职责，事故隐患排查治理工作开展不力，建议上高县发展和改革委员会提请江西省投资集团有限公司对其进行内部处理，处理结果报送至上高县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室备案。

3．许某某，男，身份证号：34212＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。安徽楚运建筑工程有限公司项目负责人，对单轨吊梁两端头钢板处的临时槽钢上焊接质量监督不到位，未对其单轨吊梁两端头钢板处的临时槽钢上焊接后进行报送验收，建议由中国能源建设集团

安徽电力建设第二工程有限公司对其进行内部处理，处理结果报送至上高县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室备案。

4．柏某某，男，身份证号：4111＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。安徽楚运建筑工程有限公司电焊工，在对单轨吊梁两端头钢板处的临时槽钢上焊接时存在焊接质量不到位，建议由中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司对其进行内部处理，处理结果报送至上高县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室备案。

（四）给予批评教育及作出检讨的人员

吴某，男，汉族，1986年2月出生，中共党员，现任上高县发展和改革委员会重点项目推进中心主任，分管能源项目安全。对江西赣能上高清洁煤电项目建设单位安全管理工作监管提醒不够、督促聘请的安全管家开展安全监管不够有力，建议上高县发展和改革委员会对吴某批评教育并责令其向上高县发展和改革委员会作出深刻检讨。同时将批评教育相关记录及检讨书抄送至上高县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室。

（五）对相关责任单位的处理意见

1．江西赣能上高发电有限公司。江西赣能上高发电有限公司作为建设单位，履行安全生产监督检查和隐患排查治理职责不到位，施工现场安全生产管理存在漏洞，对钢梁吊装工程的安全隐患排查检查未列入日常监管范围，对施工单位和监理单位监督不到位。对事故的发生负有责任，建议上高县发展和改革委员会提请江西省投资集团有限公司对其进行内部处理，处理结果报送上高县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室备案。

2．中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司。中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司作为施工方总承包单位，对现场安全状况失察，对施工班组违规作业失察，安全监管不力，安全生产主体责任落实不到位。安全教育培训存在走过场，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二、四款［7］、第四十四条第一款［8］的规定，对事故的发生负有重要责任，建议由上高县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定［9］，依法依规对其进行行政处罚。

3．六安市传贵建筑安装架业有限公司。六安市传贵建筑安装架业有限公司作为专业分包公司，对员工安全教育培训落实不到位，没有对施工队员工进行严格监管，施工现场未设置安全警示牌，施工过程管理混乱，不按施工技术标准施工，施工组织、安全管理制度

和施工安全技术措施落实不到位，特种作业人员无证上岗，在进行高处作业时未办理作业票，未安排相关专业安全监护人员进行监护。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款、第三十条第一款［10］、第四十三条［11］、第四十四条第一款的规定，对事故的发生负有主要责任，建议由上高县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，依法依规对其进行行政处罚。

4．安徽楚运建筑工程有限公司。安徽楚运建筑工程有限公司作为劳务分包公司，在对单轨吊梁两端头钢板处的临时槽钢上焊接质量存在问题，且在焊接结束后，未有效进行质量自检，且未将焊接情况报送安徽电建二公司电焊质检部门进行验收。对事故的发生负有责任，建议由中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司对其进行内部处理，处理结果报送至上高县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室备案。

5．广东天安项目管理有限公司。广东天安项目管理有限公司作为监理单位，未按照吊装专项方案进行巡查检查，未纠正施工单位不按施工技术标准施工，对钢梁吊装工程和高空作业存在的安全隐患未进行有效监督并督促整改，对钢梁吊装工序等风险控制点失管失控，未针对钢梁吊装方案进行细化审查。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款及《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十五条第（一）、（三）、（五）、（六）项的规定，对事故的发生负有重要责任，建议由上高县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，依法依规对其进行行政处罚。

6．上高县发展和改革委员会。上高县发展和改革委员会作为行业主管部门，落实行业安全生产管理职责不到位，对江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目安全管理工作督促检查不够力度，建议上高县发展和改革委员会向上高县委、县政府作出深刻检讨，同时将检讨书抄送至上高县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室。

六、事故主要教训

（一）安全生产培训存在走形式

安全生产培训是提升各员工履行好安全规章制度、安全岗位操作规程，规范进行作业的关键，本事故中，六安传贵、安徽电建二公司在履行安全生产教育培训中均存在走形式，安全教育培训内容不实，安全生产教育培训质量不高。因此，要切实提升安全生产培

训质量，要将新员工三级安全教育培训、专项培训、岗前培训有效融合起来，将安全教育培训工作走深走实。

（二）员工违章作业整治不到位

“三违行为”往往是绝大多数事故发生的根本原因，本事故中，六安传贵、安徽电建二公司、广东天安项目管理有限公司、上高发电虽也会进行隐患排查，但“反三违”工作落实不到位，未履行好各自安全职责，未有效发现员工违章作业行为。因此，要加大“反三违”工作力度，要及时发现员工违章、违规、违纪行为，要切实提升员工安全素质，压实员工安全责任。

（三）监理单位监理工作存在欠缺

监理单位是电力建设施工安全监督管理中关键一环，《电力建设工程施工安全监督管理办法》中也明确了监理单位的职责，本事故中，广东天安项目管理有限公司在履行监理工作中存在欠缺，未按照吊装专项方案进行巡查检查，未纠正施工单位不按施工技术标准施工等，因此，要切实担负起监理单位安全职责，按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，及时掌握现场安全生产动态，建立安全管理台账。

七、事故整改和防范措施

各地各有关部门和企业要认真汲取上高芦洲江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目“11•7”高处坠落事故血的教训，举一反三，严格落实《中华人民共和国安全生产法》和《电力建设工程施工安全监督管理办法》规定的各项安全生产职责和义务，强化安全风险辨识管控和隐患排查治理，坚决防止同类事故再次发生。

（一）电力建设工程施工单位要严格落实施工现场安全生产责任。一是六安市传贵建筑安装架业有限公司要扎实开展安全生产规章制度教育培训，要加强作业人员的安全教育培训和技术交底，提升员工安全生产能力素质。要严格审查把关特种作业人员和各类管理人员资格，加大“反三违”工作力度，杜绝违章作业行为。要规范配备项目管理人员，强化施工现场安全生产管理工作，加大对施工现场安全生产检查监督力度，全面开展隐患排查治理，及时发现和消除事故隐患；二是中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司要进一步落实承包单位安全管理责任，切实加强对专业分包及劳务分包单位的安全生产管理，督促和指导专业分包及劳务分包单位的安全生产工作，严格审查专业分包及劳务分包

单位资质及从业人员资格，加大“反三违”工作力度，杜绝违章作业行为，加强对施工作业人员安全教育培训，加强施工现场安全监督检查，对发现的事故隐患要下达整改通知单督促施工单位整改；三是安徽楚运建筑工程有限公司要加强员工安全教育培训，对涉及的焊接工作质量要先行自检后报请验收，要切实落实安全规章制度，加强安全质量检查频率，切实将安全质量问题第一时间进行整改。

（二）电力建设工程建设单位要严格落实安全生产主体责任。江西赣能上高发电有限公司要组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，全面加强本单位建设项目安全管理。要加强对监理、施工单位的安全生产统一协调、管理，签订安全生产责任书，督促施工单位落实安全生产责任，加强对施工现场安全生产情况的检查，坚决制止无证上岗和违章作业行为；督促监理单位配齐监理人员，认真履行监理职责。

（三）电力建设工程监理单位要严格履行安全生产管理监理职责。广东天安项目管理有限公司要加强对施工单位及其专业分包、劳务分包单位日常施工计划、施工方案的执行、现场安全措施的落实监督，严格审核作业人员是否具有特种作业证件，要对工程关键部位、关键工序、特殊作业和危险作业进行旁站监理，对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大分部分项工程专项施工方案的实施建立工作台账，进行现场监理，实行闭环管理，要严格对施工总承包单位及其专业分包、劳务分包单位安全培训情况进行监督。

（四）电力建设工程相关企业要严格落实安全生产主体责任。建设、施工、设计、监理等建设工程各方要深刻汲取近年来电力行业事故事件教训，举一反三。要夯实主体责任，在勘察设计、建设施工、安装调试、竣工验收、工程监理等阶段环节，深入排查整治各类安全风险隐患和管理漏洞短板；要强化准入管理，特种作业人员必须持有效证件上岗，其他作业人员必须经安全教育培训合格方可上岗，从源头上遏制不合格的企业和人员进入施工现场作业。要强化施工现场管理，强化起重机械、深基坑、脚手架、高支模等危险性较大的分部分项工程安全管理，坚决打击不按设计和施工方案施工等行为。

（五）电力建设工程行业主管单位要严格履行“三管三必须”安全生产管理职责。上高县发展和改革委员会要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，严格落实“三管三必须”要求，进一步加强行业安全生产管理，督促企业严格落实安全生产主体责任。要

加大能源项目相关高处作业防护、特种作业人员管理，定期聘请专家或专业技术人员加强对主管行业领域生产经营单位安全生产状况的监督检查，切实提升安全生产管理；要督促各类能源企业全面开展安全风险辨识管控工作，制定相应的安全防范措施，并及时督促事故隐患整改，坚决制止此类事故的再次发生。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[5] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[6] 《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十五条：监理单位应当组织或参加各类安全检查活动，掌握现场安全生产动态，建立安全管理台帐。重点审查、监督下列工作：

（一）按照工程建设强制性标准和安全生产标准及时审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案；

（二）审查和验证分包单位的资质文件和拟签订的分包合同、人员资质、安全协议；

（三）审查安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员资格证明文件和主要施工机械、工器具、安全用具的安全性能证明文件是否符合国家有关标准；检查现场作业人员及设备配置是否满足安全施工的要求；

（四）对大中型起重机械、脚手架、跨越架、施工用电、危险品库房等重要施工设施投入使用前进行安全检查签证。土建交付安装、安装交付调试及整套启动等重大工序交接前进行安全检查签证；

（五）对工程关键部位、关键工序、特殊作业和危险作业进行旁站监理；对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大分部分项工程专项施工方案的实施进行现场监理；监督交叉作业和工序交接中的安全施工措施的落实；

（六）监督施工单位安全生产费的使用、安全教育培训情况。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款；

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
江西省人民政府
江西省内政府网站
宜春市辖市区网站

网站地图 | 关于我们
电子邮件：sgxxzx@163.com
邮编：336400

主办：上高县人民政府
承办：上高县人民政府办公室
技术支持：上高县大数据服务中心

赣ICP备2022005804号-1
政府网站识别码：3609230013
赣公网安备 36092302000101

党政机关
政府网站找错
适老化无障碍服务